



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	04348843
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	UBALDO POLINAR PEDRO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 11:23:58 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL PASCO	ASCANOVA TORRES ELIZABETH SILVIA	DNI	40355964	01/01/2017	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL PASCO	BARRAZA CHIRINOS JULIO CESAR	DNI	10178205	01/12/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL PASCO	ZARATE VELASCO DAVID JOSE	DNI	04011711	02/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
4	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE PASCO	AGUADO QUISPE GUILLERMO AMBROCIO	DNI	04305000	05/01/2021	3, 4 y 5
5	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE PASCO	CUSI ROMAN ISRAEL CIRILO	DNI	10258486	10/09/2019	3, 4 y 5
6	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO	PARRAGA OLIVERA EDSON JAVIER	DNI	20002350	04/01/2021	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO	JORGES MELGAREJO ALCEDO NIMER	DNI	09976487	11/05/2020	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -PASCO	CARHUAZ LOYOLA ELVIN DANILO	DNI	47595548	04/02/2020	3, 4 y 5
9	GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	PRUDENCIO BLAS LUIS	DNI	04070346	03/01/2019	3, 4 y 5
10	HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	KIWAKI GOMEZ JULIO RAFAEL	DNI	09959259	17/02/2021	3, 4 y 5
11	HOSPITAL UTES OXAPAMPA	ACUÑA GOMEZ MOISES	DNI	22759430	04/01/2021	3, 4 y 5
12	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL OXAPAMPA - UGEL OXAPAMPA	MUÑOZ YURIVILCA KIM TAMI	DNI	45892017	04/01/2021	3, 4 y 5

13	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PASCO - UGEL PASCO	TOLENTINO CRISTOBAL ROLANDO	DNI	04044947	01/07/2016	3, 4 y 5
14	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DANIEL A. CARRIÓN - UGEL DANIEL CARRIÓN	SANTIAGO LOVATON JOEL ANGEL	DNI	04201969	08/10/2020	3, 4 y 5
15	UNIDAD EJECUTORA PASCO- SELVA CENTRAL	ROMERO SCHRADER JULIO CESAR	DNI	04341312	04/01/2021	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No () No se encuentra dentro del alcance de la Directiva			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	() Fase prospectiva () Fase estratégica (<input checked="" type="checkbox"/>) Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No () No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° D000038-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	11/03/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0221-2020-G.R.P/GOB	Fecha de aprobación:	18/05/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de remisión:	CORREO ELECTRONICO (EXP. 2020-0000516)	Fecha de documento:	12/03/2020	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(<input checked="" type="checkbox"/>) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0429-2019-G.R.PASCO/GOB	Fecha de aprobación:	26/06/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	0EI.01 MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	0.11	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, DRE PASCO, UGEL PASCO, UGEL DANIEL A. CARRION, UGEL OPAMPA, DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESTE OBJETIVO CONTIENE 06 INDICADORES

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	% DE ESTUDIANTES DE 2DO DE PRIMARIA EIB CON NIVEL SATISFACTORIO, EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Porcentaje	0.90	2016	27.50	16.10	8.50	0.16	SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2020 NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DEL ESTUDIANTE DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA EN TODO EL PAIS	SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO Y EL ASESORAMIENTO PEDAGOGICO DE DOCENTES A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL APRENDO EN CASA.
	% DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN CIENCIAS SOCIALES	Porcentaje	11.70	2016	12	4.92	8.50	0.17	SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2020 NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESUDIANTES POR RAZONES DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL.	ACOMPAÑAMIENTO DE DOCENTES A ESTUDIANTES DE EDUCACION SECUNDARIA A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUA DENOMINADO APRENDO EN CASA Y EL ASESORAMIENTO PEDAGOGICO NECESARIO.
	% DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	9.80	2016	16.80	13.80	11.80	0.17	SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACION EL AÑO 2020 NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES	ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO CON LA PLATAFORMA VIRTUAL APRENDO EN CASA.
	% DE ESTUDIANTES DE 2DO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN MATEMÁTICA	Porcentaje	11.50	2016	15.35	13.70	12.60	0.17	EL MINISTERIO DE EDUCACION DETERMINA QUE EL AÑO 2020 NO SE REALIZO LA EVALUCION CENSAL DE ESTUDIANTES POR PROBLEMAS DE EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA EN TODO EL PAIS.	ACOMPAÑAMIENTO DE DOCENTES A DESTUDIANTES CON LA PLATAFORMA VIRTUAL DENOMINADA APRENDO EN CASA.
	% DE ESTUDIANTES DE 4TO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	28.70	2016	41.30	35.90	32.30	0.17	SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACION EL AÑO 2020 NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL PAIS	ACOMPAÑAMIENTO EN LA EDUCACION VIRTUAL DISEÑADO POR EL MINEDU CON LA PLATAFORMA APRENDO EN CASA.

	% DE ESTUDIANTES DE 4TO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO, EN MATEMÁTICA	Porcentaje	27.40	2016	39.40	35.40	31.40	0.16	SEGUN EL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PROBLEMAS DE EMERGENCIA SANITARIA NO SE REALIZO LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO 2020.	ACOMPANAMIENTO A POBLACION ESCOLAR EN LA PLATAFORMA VIRTUAL DISEÑADO POR EL MINEDU - APRENDO EN CASA.
--	--	------------	-------	------	-------	-------	-------	------	--	---

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
2	OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	0.12			GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRESA PASCO, HDAC PASCO, UTES OXAPAMPA, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				CONTIENE 02 INDICADORES		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA)	Tasa	3.30	2018	1.10	2.30	2.70	0.5	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION ESTADISTICA RESULTADO DEL AÑO 2020	SE HA SOLICITADO LA INFORMACION A LA DIRESA PASCO	
	TASA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON INFECCION RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)	Tasa	16.30	2018	9.20	12.20	13.20	0.5	A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION ESTADISTICA DEL AÑO 2020	SE HA REQUERIDO INFORMACION A LA DIRESA PASCO	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
3	OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION.	0.1			GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DRVCS, EMAPA				CONTIENE 02 INDICADORES		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE LA POBLACIÓN QUE TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA A TRAVÉS DE RED PUBLICA	Porcentaje	68.40	2017	100	84.30	73.70	0.5			
	% DE VIVIENDAS QUE TIENE ACCESO DE DESAGÜE	Porcentaje	51.40	2017	77.80	64.60	55.30	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
----	----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

4	OEI.04. PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	0.09			GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DRA PASCO, PRODUCE, DIRCETUR			CONTIENE 03 INDICADORES			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	Tasa	10.65	2018	25.06	15.99	13.25	0.34			
	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA	Tasa	9.50	2018	13.54	11	10.23	0.33			
	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR FOB DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS	Tasa	8	2018	25	13.50	13.50	0.33			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
5	OEI.05. PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	0.08			OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA			CONTIENE 03 INDICADORES			
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS A RIESGOS	Porcentaje	60	2018	42	50	55	0.33			
	% DE DISTRITOS EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A BAJAS TEMPERATURAS	Porcentaje	70	2018	55	65	68	0.34			
	% DE PERSONAS CAPACITADAS EN RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Porcentaje	20	2018	45	35	30	0.33			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
6	OEI.06. MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	0.09			GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DRTC PASCO			CONTIENE UN INDICADOR			

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL PAVIMENTADA O AFIRMADA	Porcentaje	42.30	2018	52.50	45.10	42.30	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	OE1.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	0.08	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE, DRA PASCO, DREM PASCO	CONTIENE UN INDICADOR

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS	Porcentaje	0	2018	20	0.50	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	OE1.08 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	0.09	GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	CONTIENE UN INDICADOR

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	% DE DELIMITACIONES Y RELIMITACIONES TERRITORIALES	Porcentaje	17.71	2018	20	10.20	9.82	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	OE1.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	0.08	TODOS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE Y UNIDADES EJECUTORAS	CONTIENE UN INDICADOR

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PERCEPCIÓN DE LA GESTION PUBLICA REGIONAL POR PARTE DE LA POBLACION	Porcentaje	18.10	2018	25.10	20.90	19.50	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
10	OEI.10 FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	0.08				GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL , SGDSAD,SGPO, DRTPE, GRPPAT, OREDIS			CONTIENE 2 INDICADORES		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE NIÑOS (A) Y ADOLESCENTES ATENDIDOS	Porcentaje	65	2018	95	80	72	0.5			
	% DE PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES CON ACCESO LABORAL	Porcentaje	12	2018	39	22	17	0.5			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia				Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
11	OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	0.08				OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA			CONTIENE 02 INDICADORES COORDINACION EFICIENTE Y OPORTUNA CON LA PNP. GOBIERNOS LOCALES Y MINISTERIO PUBLICO.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	% DE CASOS DE DELITO REGISTRADOS	Porcentaje	42.60	2018	47.30	53.80	55.50	0.5			
	% DE JUNTAS VECINALES Y BRIGADAS DE AUTO PROTECCIÓN ESCOLAR CONSTITUIDAS	Porcentaje	80	2018	100	88	84	0.5			

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	5	1	12	12	25	10	3	5	1	307933180.10	251425831.92	637879.16	5	268600	5	0
Obras por contrata	11	9	24	41	33	28	9	18	5	582804836.73	309637441.51	255146142.88	17	918852.20	28	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	1163	1153	5529633.51	6447402.89
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1307	1787	3543190.87	8820448.25
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	6618	6418	22823540.74	27048018.18
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	453	471	2263627.60	5896881.10
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	524	520	1932974.48	4325143.05
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	44	51	165792.80	149088.20
Locación de servicios	858	565	2349745.94	2088326.64
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL PASCO: SE PUEDE OBSERVAR UN INCREMENTO EN EL PEA DEL PERSONAL POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 DE 213 PERSONAS .

EL GASTO EN PERSONAL CONSISTE: PLANILLAS MENSUAL, BONIFICACION REACTIVACION ECONOMICA, VACACIONES TRUNCAS,, CTS. Y REPRO.

GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION: EN EL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 FUE CESADO UN PERSONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 POR LIMITE DE EDAD.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO: SE REPORTA EL PRESENTE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCIÓN PASCO DE ACUERDO AL MEMORANDO N° 124-2020-GRP-GGR-GRDS/DEGDRRH DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICA PARA LOS MESES PERTINENTES.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO: EL REGISTRO DE DATOS CONTIENE LA PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTE Y CAS DEL MES DE DICIEMBRE, ASÍ COMO LAS PLANILLAS ADICIONALES DE VACACIONES TRUNCAS, ASIGNACIONES DE TIEMPO DE SERVICIOS POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO Y COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -PASCO: D.L. 276 CARRERA ADMINISTRATIVA, EN DICIEMBRE DE 2019 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS (PLANILLA UNICA: S/. 113,454.75, AGUINALDOS POR NAVIDAD: S/. 9,900.00, PAGO DE PRO AFP SEGUN R.E.C. DE EXPEDIENTE 17F2019901139: S/. 14,901.6) ASÍ MISMO EN DICIEMBRE DE 2020 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS (PLANILLA UNICA: S/. 109,790.58, AGUINALDOS POR NAVIDAD: S/. 9,600.00, PAGO DE CTS DEL SEÑOR LUIS BRAVO BAZAN: S/. 2,825.16, PAGO DE CTS DEL SEÑOR ALEJANDRO MAXIMILIANO AVELINO: S/. 11,662.20, PAGO DE APOORTE PENSIONARIO AL SNP DEL SEÑOR BENEDICTO AGUILAR ESTANISLAO S/. 8,023.87, PLANILLA DE BONO DEL D.S. 405-2020- EF REACTIVACION ECONOMICA: S/. 9,600.00)

D.L. 1057 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, EN EL 2019 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS (PAGO DE PLANILLA: S/. 51,804.00, PAGO DE REPRO AFP SEGUN R.E.C. DE EXPEDIENTE 17F2019901150: S/. 1,012.00, AGUINALDOS POR NAVIDAD: S/. 6,900.00, PAGO DE VACACIONES TRUNCAS: S/ & 16,525.28), ASÍ MISMO EN DICIEMBRE DE 2020 SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS (PAGO DE PLANILLA: S/. 116,790.00, PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD: S/. 9,480.00, PAGO DE VACACIONES TRUNCAS: S/. 4,260.27, PLANILLA DE BONO DEL D.S. 405-2020- EF REACTIVACION ECONOMICA: S/. 18,800.00)

HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO: EL MOTO DECLARADO DEL D.L. 276 SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA; PLANILLA PRINCIPAL S/. 878,565.60, PLANILLA COMPLEMENTARIA POR COVIT S/1,128.097, PENSIONES S/ 25,168.34, DEUDAS SOCIALES, S/314,782.03 TOTAL S/ 2,346.612.97

HOSPITAL UTES OXAPAMPA: - DOS RECURSOS HUMANOS MENOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO 276 (FALLECIMIENTO).

- EL INCREMENTO DE PERSONAL SE DEBE A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19.

- LA CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LOS MONTOS DE GASTO ESTÁ RELACIONADO CON LA EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) QUE PROPICIÓ UNA FLUCTUACIÓN REPRESENTATIVA DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL Y EL PAGO DE BONOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE PRIMERA LINEA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PASCO - UGEL PASCO: 1.- DECRETO LEGISLATIVO N° 276 Y LA LEY N° 29444 - CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL, CONTIENE PAGOS PLANILLA DE REMUNERACIONES, PAGO ATS, CTS, VACACIONES Y EL BONO REACTIVACIÓN ECONOMICA.

2.- DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, CONTIENE PAGOS DE PLANILLAS, VACACIONES TRUNCAS Y EL BONO REACTIVACIÓN ECONOMICA.



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95555	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	22/06/2012	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE LOS CETPROS DE LA PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN.	113547273	130616123.70	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/05/2018	05/05/2021	INVERSIÓN	NO	23/11/2019	16/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1493330	1493330			CONCLUIDO		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTARA		
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	37.46	37.46	1238719.60	1238719.60			EN EJECUCION		
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTARA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	2.70	61.76	61.76	50313922.23	50313922.23			EN EJECUCION		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	MEJORA DE LA GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTARA		
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTARA		
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	100	100	100	6388376.57	6388376.57			CONCLUIDO		
	SUPERVISION DE ESTUDIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE EJECUTARA		
SUPERVISIÓN	Unidad	0	8.22	38.22	318156.30	1479994.75			EN EJECUCION			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117861	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO	07/03/2011	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD DE CHINCHE YANAHUANCA	972999	4329054.49	COMPATIBILIDAD DE TERRENO Y DISEÑO HIDRAULICO	08/08/2019	06/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/08/2019	06/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EJECUTADA POR CONTRATA		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	60000	60000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EJECUTADA POR CONTRATA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	4237471	4237471			EJECUCION FISICA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTUR A CONCLUIDO		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EJECUTADA POR CONTRATA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
138420	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALGAPA - CLUSMAN, DEL DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	30/05/2012	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	3031937	3089883.24	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	21/08/2019	16/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	21/08/2019	16/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EJECUTADA POR CONTRATA
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0			(OBRA EJECUTADA POR CONTRATA) EL IGV ESTA INCLUIDO EN GASTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FORMATO 8A
	INFRAESTRUCTURA (COSTO DIRECTO COMPONENTE 1)	Porcentaje	100	100	100	3019355	3019355			PARTIDAS CONCLUIDAS CON TODA LAS MEJORAS Y ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES.
	SUPERVISOR	Porcentaje	100	100	100	70000	70000			PARTIDA EJECUTADA
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			(OBRA EJECUTADA POR CONTRATA) LA UTILIDAD ESTA INCLUIDO EN GASTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN FORMATO 8A

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
140992	REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	25/04/2013	INCREMENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL AMBITO DE LAS 42 COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION PASCO	28739171	31585351.39	ACTUALIZACION DE PRECIOS E INCREMENTO DE META FISICA	02/05/2016	30/07/2022	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	30/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMP 03 - ESTABLECIMIENTO SISTEMA FORESTAL - CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS (SISTEMA DE RIEGO - CANAL RUSTICO).	Porcentaje	71.43	100	100	3274	3274			TODOS LOS VIVEROS CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO RUSTICO (AVANCE FISICO AL 100%).
	COMP 04 - ESTABLECIMIENTO SISTEMA FORESTAL - CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS (SISTEMA DE RIEGO - TUBERIA).	Porcentaje	71.43	100	100	3273	3273			TODOS LOS VIVEROS CUENTAN CON SISTEMA DE RIEGO POR TUBERIA (AVANCE FISICO AL 100%).
	COMP 05 - ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL CON PRODUCCIÓN DE PLANTONES.	Porcentaje	61.22	64.23	64.23	2594030.25	3135996.15			SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FISICAS.(AVANCE FISICO AL 100%).
	COMP 06 - ESTABLECIMIENTO SISTEMA FORESTAL - INSTALACION, PROTECCION Y MANEJO DE PLANTONES FORESTALES.	Porcentaje	38.14	51.01	51.01	6305392.21	8128099.31			SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FISICAS (AVANCE FISICO AL 100%).
	COMP 07 - CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL Y FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA FORESTAL.	Porcentaje	10.39	46.52	46.52	265267.25	509577.25			
	COMP 08 - FORTALECIMIENTO DE COMITES FORESTALES.	Porcentaje	0	12.34	12.34	47794.23	47794.23			SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FISICAS.
	COMP 09 - MITIGACION AMBIENTAL.	Porcentaje	0	54.84	54.84	0	13500			SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS FISICAS (AVANCE FISICO AL 100%).
	COMP 10 - SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.	Porcentaje	0	31.40	31.40	0	296884			EL PROYECTO TIENE UN PLAN COVID APROBADO Y DE ACUERDO A LA NORMA REGIDA POR EL ESTADO.
	COMP. 1 - ESTABLECIMIENTO SISTEMA FORESTAL CONSTRUCCION DE VIVEROS (ALMACÉN)	Porcentaje	90.31	100	100	40109.57	40109.57			ACTUALMENTE SE CUENTA CON TODOS LOS ALMACES INSTALADOS EN CADA VIVERO FORESTAL (AVANCE 100%)

COMP. 2 - ESTABLECIMIENTO SISTEMA FORESTAL - CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS (VIVERO)	Porcentaje	67.57	100	100	538886.97	538886.97				ACTUALMENTE SE CUENTA CON TODOS LOS VIVEROS INSTALADOS EN CADA COMUNIDAD (AVANCE FISICO 100%)
COSTOS DIRECTOS.	Porcentaje	0	0	0	0	0				
EXPEDIENTE TÉCNICO.	Porcentaje	100	100	100	136008	136008				
GASTOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	Porcentaje	100	100	100	3236187.41	3236187.41				SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FÍSICAS (AVANCE FISICO AL 100%).
GASTOS GENERALES	Porcentaje	67.40	67.40	67.40	2166665.74	2609828.26				SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FÍSICAS (AVANCE FISICO AL 100%).
GESTIÓN DEL PROYECTO.	Porcentaje	0	0	0	0	0				SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON METAS FÍSICAS (AVANCE FISICO AL 100%).
LIQUIDACIONES.	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SUPERVISIÓN.	Porcentaje	41.78	41.78	41.78	628205	628205				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
142336	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE YANACOACHA - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - REGION PASCO	13/07/2012	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	394079	749054	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	09/08/2019	09/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	09/08/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	100	100	100	3000	3000			COMPONENTE EJECUTADO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	100	100	100	607229.65	607229.65			COMPONENTE EJECUTADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	49799.35	49799.35			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	23500	23500			COMPONENTE EJECUTADO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143211	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL BUENAVISTA - CAÑACHACRA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	11/08/2010	OBTENER UN ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD	5183178	9775490.07	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION INVIERTE	27/02/2018	26/11/2020	INVERSIÓN	NO	27/02/2018	26/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	11.56	100	11.56	86506	10000			CULMINADA
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	72.44	100	72.44	100450	72766			CULMINADO
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	84.93	100	99.83	5697593.36	5697593.36			CULMINADO
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISION	Porcentaje	26.10	100	61.43	326304.70	200440.64			PENDIENTE EL PAGO AL SUPERVISOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
156514	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	09/12/2010	OBTENER UN ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD	3821116	10181291.10	EXPEDIENTE ADICIONAL DEDUCTIVO	17/07/2018	22/11/2020	INVERSIÓN	NO	17/07/2018	22/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALCANTARILLA	Unidad	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	BADENES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	CAMINO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	CUNETAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO .
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	89.39	89.39	89.39	55600	55600			CULMINADO
	FLETE	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	47.78	100	98.05	115540.03	93565.66			CULMINADO
	IMPREVISTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	83.51	100	98.05	9803551.07	9612466.34			CULMINADO
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO .
	SOLUCION DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO.
SUPERVISION	Porcentaje	66.41	100	80	200000	160000			CULMINADO	
SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

195467	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA , DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	28/05/2014	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA	32238174	32973496.81	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	06/08/2019	01/04/2020	INVERSIÓN	Sí	06/08/2019	20/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	750000	750000			CULMINADO		
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE CONSIDERO PRESUPUESTO		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO		
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	31.50	100	100	298359.45	298359.45			CULMINADO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	47.59	100	60.43	31009878.88	18738738.74			EN EJECUCION		
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			PRESUPUESTO NO CONSIDERADO		
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO CUENTA CON PRESUPUESTO.		
	SUPERVISION	Porcentaje	42.89	100	64.87	915258.48	593698.42			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
202973	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA QUEBRADA DE YANACHACAN (ULULUN, SHAOGAL Y CAJÓN PATA) - QUIPARACRA- DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	09/02/2012	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN EL CC.PP DE QUIPARACRA	697018	1137932	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	09/08/2019	09/12/2019	INVERSIÓN	Sí	09/08/2019	29/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA	Porcentaje	100	100	100	6000	6000			COMPONENTE EJECUTADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47748.30	47748.30			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	GASTOS DE MONITOREO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	871470.70	871470.70			COMPONENTE EJECUTADO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	100	100	100	1500	1500			COMPONENTE EJECUTADO
	SUPERVISOR	Porcentaje	100	100	100	23500	23500			COMPONENTE EJECUTADO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
208211	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORRED HUARIACA - PASCO - PASCO	19/10/2012	MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACIÓN	4210809	6009429.73	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01	11/07/2019	07/01/2020	INVERSIÓN	Sí	11/07/2019	09/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	CAPACITACION Y PROMOCION DE SALUD EN LA POBLACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TIPO I	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	82.45	100	100	236899.09	236899.09				CULMINADO
	EXPEDIENTE TECNICO DE INGENIERIA	Unidad	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GASTO GENERALES DE LA OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	95.79	100	100	46661	46661				CONCLUIDA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	25	100	96.91	5570583.76	5398810.47				- CULMINADO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	PUESTO DE SALUD DE CHINCHAN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE CHUNQUIPATA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE HUICHPIN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE PUCURUHUAY	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE RACRAYTINGO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE SUNEK	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	PUESTO DE SALUD DE VINCHUS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
PUESTO DE SALUD MERCED DE JARRIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	
PUESTO DE SALUD NUEVA AURORA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	

	SUPERVISIÓN	Porcentaje	69.71	100	69.71	155285.88	108255.44			POR PAGAR AL SUPERVISOR
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
209934	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	28/03/2012	MEJORAR EL SERVICIO BASICO DE LA POBLACION DE CHURUMAZU	2433561	3886176.04	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	18/03/2019	26/01/2020	INVERSIÓN	Sí	18/03/2019	26/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION PERSONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	44.41	100	83.40	92930	77499.50			CULMINADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	87.04	100	99.34	3645252.03	3621357.43			CULMINADO
	INFRAESTRUCTURA -AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	INFRAESTRUCTURA -ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISION	Porcentaje	75	100	91.67	147994.01	135661.07			CULMINADO
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
225758	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO	25/07/2012	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	4447711	12543596.75	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	01/05/2019	25/08/2020	INVERSIÓN	NO	01/05/2019	25/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EQUIPOS, MOBILIARIOS, RECURSOS Y MATERIAL EDUCATIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	214590	214590			CULMINADO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	86.38	100	100	11973333.12	11973333.12			CULMINADO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	288983.88	288983.88			CULMINADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
230982	MEJORAMIENTO DEL PUENTE USHUN DEL CENTRO POBLADO DE LUCMA, DISTRITO DE HUACHÓN, PROVINCIA PASCO, REGIÓN PASCO	04/12/2012	FACILITAR LA TRANSITABILIDAD	976552	7102066.63	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - INVIERTE	11/12/2019	06/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	11/12/2019	06/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	15447.10	15447.10			CULMINADO
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			PRESUPUESTO NO CONSIDERADO
	GASTOS COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			NO CUENTA CON PRESUPUESTO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	98.65	22195.09	21895.60			EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	27.93	100	84.19	6626594.64	5579158.72			EN EJECUCION
	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS	Unidad	0	0	0	0	0			PRESUPUESTO NO CONSIDERADO
	SUPERVISION	Porcentaje	9.31	100	90.88	37559.69	209650.58			EN EJECUCION
UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236074	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	15/04/2013	EFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA QUE DA ACCESO A LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMÚDEZ Y CONSTITUCIÓN	9808716	15239056.72	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	31/08/2020	27/06/2021	INVERSIÓN	Sí	28/01/2021	23/11/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXP. TECNICO 3%	Unidad	0	0	0	0	0			ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	335433	335433			CONCLUIDO
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN ESTE COMPONENTE EL PRESUPUESTO NO HA SIDO CONSIDERADO
	GASTOS GENERALES 10% CD	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	15	15	2171148	2171148			EN EJECUCIÓN
	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE EJECUTARA EN EL MES DE ENERO
	SUPERVISION 3%	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
UTILIDA 10% C.D.	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
253160	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	12/06/2013	MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL	8409027	19819170.10	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	13/10/2020	12/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	13/10/2020	12/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	CAPACITACION A LOS DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA	Porcentaje	0.50	40.20	40.20	6515475.14	5810162.40			EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	310346	239900.60			CULMINADA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	23.59	18944.16	23.59	18944.16			EN EJECUCION
	SUPERVISION	Porcentaje	0	40.21	333310.84	40.21	333310.84			EN EJECUCION
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
263758	MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	28/12/2016	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CARNE Y LANA EN LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRIÓN.	9448748	10838122.11	MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	02/05/2020	02/05/2023	INVERSIÓN	Sí	01/10/2020	01/10/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES LOCALES	Porcentaje	0	29	29	82128	82128			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LA ENTIDAD	Porcentaje	0	0.20	0.20	16200	16200			META POR EJECUTAR EN EL 2021
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTORES	Porcentaje	0	0.31	0.31	79591	79591			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE
	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE (CONSULTORÍA) Y DEFINICIÓN DEL GRUPO DE CONTROL	Porcentaje	0	0	0	0	0			META POR EJECUTAR EN EL 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO (CONSULTORÍA)	Porcentaje	0	173622.88	173622.88	173622.88	0			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	3	3	37015	37015			COMPONENTE A EJECUTARSE EN EL 2021
	IMPLEMENTACIÓN DE UN NÚCLEO GENÉTICO ÉLITE Y EQUIPAMIENTO DE USO COMÚN	Porcentaje	0	0.90	0.90	275210	275210			META EN EJECUCIÓN
	RECURSO PARA ENTRENAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA (CAMPOS DEMOSTRATIVOS)	Porcentaje	0	0	0	0	0			META POR EJECUTAR EN 2021
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	5.90	5.90	13500	13500			META EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306691	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO	15/12/2017	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSUMO DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DE LLAMA EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION PASCO	5445869	5445869		10/01/2020	10/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/02/2020	10/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	0	100	40852	75111			COMPONENTE CULMINADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTAR COMPONENTE
	GENERACIÓN DE COMPETENCIAS PRODUCTIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y SUB PRODUCTOS DE CALIDAD DE LLAMA, CON LA IMPLMNETACIÓN DE NGE Y CENTROS MULTIPLIC	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTAR COMPONENTE
	GENERACIÓN DE CULTURA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CARNE Y SUB PRODUCTOS DE LLAMA EN LA POBLACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			FALTA EJECUTAR COMPONENTE
	PROMOCIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN BASE A CARNE Y SUB PRODUCTOS DE LLAMA	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTAR ESTE COMPONENTE
	SUPERVICION Y MONITOREO	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTAR ESTE COMPONENTE
	USO DE TÉCNICAS ADECUADAS DE BENEFICIO Y EXPENDIO DE CARNES Y SUB PRODUCTOS DE LLAMA	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTAR ESTE COMPONENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343158	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN - DEPARTAMENTO PASCO	02/06/2016	ADECUADO SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA I.E. MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA - DANIEL CARRIÓN - PASCO	2508402	6500076.79	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA	05/02/2019	03/08/2019	INVERSIÓN	SÍ	25/07/2019	24/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	60	100	100	624326.31	624326.31			CONCLUIDO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50000	50000			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	179270	179270			CONCLUIDO
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	5813.97	5813.97			CONCLUIDO
	INSTALACIONES EXTERIORES	Porcentaje	0	100	100	397760.45	397760.45			CONCLUIDO
	MODULO 1	Porcentaje	80	100	100	3903086.90	3853086.67			CONCLUIDO
	MODULO 2	Porcentaje	85	100	100	422167.54	372167.54			CONCLUIDO
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Porcentaje	90	100	100	689340.18	689340.18			CONCLUIDO
	PASANTIAS	Unidad	100	100	100	11181.68	11181.68			CONCLUIDO
	SUPERVISION	Unidad	70	100	100	217129.76	109335.20	EN UNA DE LAS ETAPAS SE TUVO PARTICIPACION DE INSPECTOR DE OBRA Y SE CULMINO CON SUPERVISOR		CULMINADO
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2029683	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	13/12/2005	MEJORAR LOS ACCESOS EN LAS VIAS DE TRANSPORTE	122089137	191431930	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	16/11/2020	16/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	16/11/2020	16/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	Porcentaje	20	20	20	70727391	70727391			
	PRODUCTO: TRAMO I (0+000 - 18+300)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PRODUCTO: TRAMO II (18+300 - 30+000)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PRODUCTO: TRAMO III (30+000 - 37+000)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PRODUCTO: TRAMO IV (37+000 - 45+300)	Porcentaje	0	40	40	1988532	1988532			EL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
	PRODUCTO: TRAMO V (45+300 - 48+380)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PRODUCTO: TRAMO VI (45+380 - 78+345)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PRODUCTO: TRAMO VII (78+345 - 153+345)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2029684	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	31/01/2006	PERMITIR Y GARANTIZAR EN EL TIEMPO UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN VIAL ENTRE LAS POBLACIONES QUE CONFORMAN EL ÁREA DE INFLUENCIA, AUMENTANDO LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES EXISTENTES EN LA ZONA.	68334410	199683850.18	CORTE DE OBRA, SALDO DE OBRA Y ADICIONAL DE OBRA.	05/08/2007	31/03/2008	INVERSIÓN	NO	09/10/2018	22/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	91.86	100	99	199683850.18	193638633			FALTA PAGAR UNA VALORIZACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030182	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA	25/05/2006	DOTAR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ADECUADA Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	8684781	47336904	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA	17/04/2008	15/08/2008	INVERSIÓN	NO	17/04/2008	12/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	Porcentaje	0	100	0	1564766.89	1564766.89			
	: MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	876543.99	876543.99			
	ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Porcentaje	0	0	0	6065302.60	6065302.60			
	ALMACENAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPTACIONES	Porcentaje	0	0	0	364833.83	364833.83			
	CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN	Porcentaje	0	0	0	1783880.30	1533880.30			
	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	12163106.41	10718128.94			
	CONSTRUCCION DE RESERVORIO :	Porcentaje	0	0	0	3344357.65	3344357.65			
	EDUCACIÓN SANITARIA Y USO DEL AGUA A USUARIOS Y CENTROS DE RESONANCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	612500	612500			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE COLECCIÓN Y EMISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MICRO MEDICIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	NUEVA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Porcentaje	0	0	0	5096717.60	5096717.60			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	13583679.72	3583679.72			
SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR 2 AL SECTOR 1.	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	1881215.01	1567147.48				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2030472	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHÓN - HUANCABAMBA	24/01/2006	REDUCIR LOS COSTOS ECONÓMICOS DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA CON LAS OTRAS PROVINCIAS DE PASCO Y EL RESTO DEL SISTEMA VIAL.	75675148	78957914	POR LAS PERDIDAS ECONOMICAS	06/12/2006	25/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/11/2006	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	AFIRMADO	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE USHUN Y ACOMAYO	Unidad	1	1	1	71389051	71389051					
	DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	285199	285199					
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	MUROS DE CONCRETO CÍCLOPE	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0					
	PROTECCIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA	Unidad	0	0	0	0	0					
	TRAMO I: PROGR 0+000 AL 13+000	Unidad	0	0	0	0	0					
	TRAMO II: PROGR 13+000 AL 17+671	Unidad	0	0	0	0	0					
	TRAMO III: PROGR 17+671 AL TUNEL HANCAPUNTA	Unidad	0	0	0	0	0					
TRAMO IV: PROGR 18+540 AL 82+240	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2067092	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZÚCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	22/11/2007	FACIL ACCESO A LOS POBLADOS Y MERCADOS DE CONSUMO	711737	774665	SEGUN FORMATO SNIP 15 EL EXPEDIENTE TECNICO GUARDA CONSISTENCIA CON LOS COMPONENTES Y METAS DEL PERFIL DE PROYECTO, LA DIFERENCIA PRESUPUEST AL 8.84% SE DEBE A ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/04/2010	01/07/2010	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	12500	12500			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	Unidad	1	1	1	298858	298858			
	REMEDIACION DE AREA VERDE : MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2078007	CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEK	28/04/2010	MEJORAR LOS ACCESOS EN LAS VIAS DE TRANSPORTE	7956279	25964423.64	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	30/05/2019	27/10/2019	INVERSIÓN	SÍ	30/05/2019	20/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN TRAMO 00+00 AL 25+000	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	CONSTRUCCIÓN TRAMO 25+00 AL 67+782	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	149762	149762			CULMINADO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	89.89	100	100	300000	300000			CULMINADO
	IMPUESTO GENERAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	71.59	100	73.80	19486841.64	14382158.67			EN EJECUCION
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE
	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	100	0	5629820	0			AUN NO SE EJECUTA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	32.02	100	55.07	398000	219165.33			EN EJECUCION
UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2078078	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	23/04/2008	DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL A LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE POZUZO, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN LUIS- SAN CRISTOBAL Y ASI QUEDAR VINCULADA AL SISTEMA A LA RED VIAL DE LA ZONA, ACENTUANDO LA INTEGRACIÓN FÍSICA, CULTURAL Y SOCIO-ECONÓMICA A NIVEL DE LA REGIÓN.	5928434	13627033	PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTAD A CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO.	04/01/2010	04/03/2010	INVERSIÓN	NO	04/01/2010	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ALCANTARILLAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	BADENES DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION CAMINO RURAL 22 KM	Porcentaje	0	0	0	0	0			PERITAGE		
	CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES : CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS-SAN CRISTOBAL - MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE Y REMOCION)	Porcentaje	59.80	100	79.86	3153712	3145319.46					
	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS-SAN CRISTOBAL - PAVIMENTO (AFIRMADO)	Porcentaje	48.90	100	69.45	935364.14	839565.20					
	CUNETAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41690	41690			EXPEDIENTE TECNICO APPROBADO		
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	39	100	46	118053.83	114698					
	PONTON DE 8 ML (04 UND)	Porcentaje	0	100	483	630685.84	494888.34					
	SEÑALIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	43	100	85.40	152528.06	134420					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2084815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	04/12/2008	EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO, SE ENFOCA EN QUE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, CUENTE CON EL ¿ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO¿, PARA ELLO SE HA PLANTEADO OBJETIVOS ESPECIFICOS CON LA FINALIDAD DE DAR SOLUCION A LAS DIFERENTES CAUSAS, ESTAS SON: ADECUADA PROVISION DE AGUA POTABLE, MEJORA EN LA EVACUACIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES, ADECUADA GESTIÓN PUBLICA DE LOS SERVICIOS Y USO EFICIENTE DEL AGUA, ESTO LLEVARA A QUE LA POBLACIÓN DISMINUYA SUS GASTOS EN SALUD Y DISMINUYA LA TASA DE MORBILIDAD EN LA POBLACION INFANTIL, LLEVANDO A QUE LOS MISMOS MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA.	129782960	227224298.16	ACTUALIZACION DE COSTOS, MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15/12/2017	11/05/2018	INVERSIÓN	NO	15/12/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO DEFINITIVO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	3108016.65	3108016.65			
	GASTOS GENERALES 10%	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IGV	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	61.97	66.23	64.24	139450907.72	135248711.45			
	INSPECCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0.39	0.39	0.39	32051.15	32051.15			
	LICITACION PARA EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LICITACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROCESO DE PSP - FACTIBILIDAD, PROMOCION Y TRANSFERENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROCESO DE PSP - PRE FACTIBILIDAD	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE - CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE - MICROMEDICION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - REDES DE DISTRIBUCION	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SISTEMA DE AGUA POTABLE - REPOSICION DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA	Porcentaje	0	0	0	0	0				

SISTEMA DE AGUA POTABLE - REPOSICION DE MICROMEDICION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - RESERVORIO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA DE BOMBEO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA DE CAPTACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA DE CONDUCCION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA DE IMPULSION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - COLECTORES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO - REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE TRATAMIENTO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SISTEMA DE TRATAMIENTO - TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE LAGUNA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	26.31	31.32	31.32	1677451.44	1677451.44				
UTILIDAD 7%	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2099737	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	10/08/2009	REDUCIR EL ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA SOBRE LA POBLACION, OCASIONADAS POR LA LIBRE ESCORRENTIA DE LAS AGUAS DE LOS MANANTIALES DEL CERRO HUAYARAPAMPA	1638631	5144121.16	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - SE REALIZO EL CORTE DE OBRA, Y SE ESTA EJECUTANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	02/11/2020	04/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	22/12/2020	30/04/2021
---------	---	------------	---	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CAMARA DE CAPTACION	Unidad	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	CAMARA DE RECOLECCION O INSPECCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE QUE CORRESPONDE AL EXPEDIENTE DE CORTE DE OBRA
	CANAL ENTUBADO (ALCANTARILLADO)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	CANAL RECTANGULAR DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES- EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN SOSEM Y SEGÚN CORTE DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1822661.02	1822661.02			CONCLUIDO
	CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES - EXPEDIENTE SEGÚN SALDO DE OBRA	Porcentaje	0	1.78	1.58	1308874.91	1280874.93			EN EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27999.98	27999.98			
	EXPÉDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	0	0	0	0			COMPONENTE SE HA EJECUTADO Y ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE DE SALDO DE OBRA.
	FLETE	Unidad	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	GASTOS GENERALES (8%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			AUN NO SE HA SOLICITADO EL PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE
	IGV (19%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			AUN NO SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	PRUEBA HIDRAULICA	Unidad	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	1.18	1.58	0	0			EN EJECUCION, AUN NO SE HA PAGADO
	SUPERVISIÓN COVID	Unidad	0	0	0	0	0			AUN NO SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO PARA ESTE COMPONENTE.
	TRABAJOS PROVISIONALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA EJECUTADO EN EL EXPEDIENTE DE CORTE DE OBRA
	UTILIDAD (10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN EJECUCION EN EL NUEVO COMPONENTE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2103616	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBOPAMPA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	13/11/2009	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOPAMPA	1198707	2063053.68	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	13/01/2015	13/05/2015	INVERSIÓN	NO	11/04/2018	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EDUCACIÓN SANITARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	87000	87000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IGV (19%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA E INTANGIBLES	Porcentaje	95	100	100	1913627.03	1844982			
	MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			ACTUALIZADO EN EL NUEVO COMPONENTE
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EJECUTADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	90	100	90	62426.65	56183.99			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2115774	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO	29/12/2009	MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU	5385659	9076454.31	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	15/05/2012	11/11/2012	INVERSIÓN	NO	15/05/2012	31/03/2014

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Tasa	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	350339.20	350339.20			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	93	100	97.57	8463684.23	8476757.92			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	262430.88	262430.88			
	TALLERES DE CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2115784	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMÚDEZ DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA	30/12/2009	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PUERTO BERMÚDEZ - REGION PASCO	4489597	8338568.73	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	24/01/2012	25/07/2012	INVERSIÓN	NO	24/01/2012	28/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS DE SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	95656.10	95656.10			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	92148.16	92148.16			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	96	100	100	7982340.14	7934550.06			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	168424.33	168424.33			
TALLERES DE CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2130352	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	31/08/2010	DOTAR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5867812	10823662	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	26/10/2012	23/04/2013	INVERSIÓN	NO	19/11/2012	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION PERSONAL	Porcentaje	0	100	0	17444.87	0					
	EDUCACION SANITARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	ESTUDIOS DEFINITIVOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	179597	151000					
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	84	130418.40	15059.02					
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	869429.69	0					
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	5	4.70	3641047.60	216721.72					
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	4	4.80	5478864.20	284895.95					
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	25	506860.24	13200.31						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2149080	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO	07/11/2011	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO	9959547	22742482.90	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	11/12/2012	16/03/2021	INVERSIÓN	NO	03/08/2018	31/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : ADECUADO SISTEMA TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	Porcentaje	100	100	100	5167764.29	5167764.29			CULMINADO
	ADECUADO SISTEMA TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	ADQUISICIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	100	100	100	424929.35	424929.35			CULMINADO
	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	CAPACITACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	Porcentaje	100	100	100	201234.32	201234.32			
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA : INFRAESTRUCTURA MODERNA	Porcentaje	100	100	100	9760470.54	9760470.54			CULMINADO
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO : MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	93048.75	93048.75			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	559745.20	559745.20			META CULMINADA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	2165865.55	2165865.55			CULMINADO
	IMPLEMENTACION CON EQUIPO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	INFRAESTRUCTURA MODERNA Y HABITABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO

	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	90	100	100	192324	192324			CULMINADO
	SUPERVISION 2.5%	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	UTILIDAD 5%	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154292	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA C.C.N.N. DE NUEVO ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	06/01/2014	DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LAS CC.NN. DE NUEVO ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y EL PORVENIR	8181525	8740689	SE PLANTEA MODIFICACIONES PARA MEJORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS CINCO LOCALIDADES PROPUESTAS POR EL PROYECTO, TODA VEZ, QUE EL PERFIL HA OBVIADO ALGUNAS PARTIDAS IMPORTANTES EN SU PLANTEAMIENTO	29/01/2019	30/07/2019	INVERSIÓN	NO	30/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION PERSONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	130234	130234			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	I.G.V.	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE ALACANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	203313	203313			
UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154294	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA , DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	09/02/2012	EFICIENTE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL TRAMO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAUCARTAMBO, CHUPACA, ANCARÁ Y COCHAMBRA Y LOS ANEXOS DE HUACACANCHA, IRANA, CHINCHÉ ALTO Y BAJO (JERUSALÉN) Y 4 AMIGOS.	7843331	10377838.60	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION - SE REALIZO EL CORTE DE OBRA, Y SE ESTA EJECUTANDO EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	17/08/2020	02/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	17/08/2020	02/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	85.35	85.35	85.35	291328	291328			CULMINADO
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	0	0	0	0			ESTA INCLUIDO EN OTRO COMPONENTE
	GASTOS GENERALES 10% CD	Unidad	0	0	0	0	0			SE HA INCLUIDO EN LA EJECUCION DEL NUEVO COMPONENTE
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	51.64	51.64	67199	67199			EN EJECUCION
	IMPUESTOS IGV (18%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA INCLUIDO EN LA EJECUCION DEL NUEVO COMPONENTE
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE EJECUTAR AL CULMINAR LA OBRA
	MANO DE OBRA CALIFICADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN EL NUEVO COMPONENTE
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			LA EJECUCION SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE ACTUALIZADO
	MATERIALES Y EQUIPOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL NUEVO COMPONENTE ACTUALIZADO
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	56.70	96.45	96.45	2176091.36	2176091.36			EN EJECUCION
	PAVIMENTO ASFÁLTICO	Porcentaje	61.23	63.77	63.77	4257297.28	4257297.28			EN EJECUCION
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	73.98	87.15	87.15	607584.18	529487.66			EN EJECUCION
	SUPERVISION	Porcentaje	60.38	65.87	65.87	233761.19	233761.19			EN EJECUCION
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA PREVISTO UN PRESUPUESTO
UTILIDAD 10% CD	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA INCLUIDO EN LA EJECUCION DEL NUEVO COMPONENTE	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2158359	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EULOGIO VENTO SANTAMARIA N 34116, EN LA LOCALIDAD DE YANACUCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	13/09/2017	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS DE PRIMARIA DE MENORES EULOGIO VENTO SANTAMARIA DE YANACUCHA-PASCO	1771410	5501038	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION A LA NORMATIVA VIGENTE	01/02/2020	29/01/2022	INVERSIÓN	Sí	01/12/2020	
---------	--	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O CONSEJERIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA : Y BIBLIOTECA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AULA : COMUN	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE CISTERNA : TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE COCINA INDUSTRIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE COMEDOR CIAM	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SUBTERRANEO	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA	Unidad	0	0	0	0	0				

	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : ALUMNOS Y ALUMNAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : DOCENTES ADMINISTRATIVOS Y DISCAPACITADOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE TOPICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE VEREDA : RAMPAS Y PATIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	42322	42322			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES POR COVID - 19	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2161466	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	13/09/2017	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIA BERNARDO CHACÓN TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO	2987390	5988073.16	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	04/12/2019	01/07/2020	INVERSIÓN	Sí	04/12/2019	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
ADECUADAS AULAS PEDAGOGICAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIO	Porcentaje	1.49	80	38.87	3515392.42	1628550.34	1. REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR DEFICIENCIAS SUSTANCIALES. 2. RENUNCIA DEL RESIDENTE DE OBRA. 3. DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO POR COVID 19. 4. DEMORA EN LA ADQUISICION MATERIALES. 5. VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN EL MERCADO POR EL COVID 19.	1. REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 2. CONTRATACION DE UN NUEVO RESIDENTE. 3. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO ANALITICO.	
CAPACITACION DE TALLER PEDAGOGICO DEL DOCENTE	Porcentaje	0	90	19.37	367685.98	78735.80	1. REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR DEFICIENCIAS SUSTANCIALES. 2. RENUNCIA DEL RESIDENTE DE OBRA. 3. DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO POR COVID 19. 4. DEMORA EN LA ADQUISICION MATERIALES. 5. VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN EL MERCADO POR EL COVID 19.	1. REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 2. CONTRATACION DE UN NUEVO RESIDENTE. 3. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO ANALITICO.	
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	75	12.50	163281.24	27213.54	NO HUBO TRANSFERENCIA FINANCIERA EN RECURSOS DETERMINADOS		
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	216913	216913			EL EXPEDIENTE TECNICO FUE ELABORADO POR LA SEDE CENTRAL DEL GOREPA EL AÑO 2018
GASTOS GENERALES	Porcentaje	1.49	90	32.71	370230.09	242645.32	1. REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR DEFICIENCIAS SUSTANCIALES. 2. RENUNCIA DEL RESIDENTE DE OBRA. 3. DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO POR COVID 19. 4. DEMORA EN LA ADQUISICION MATERIALES. 5. VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN EL MERCADO POR EL COVID 19.	1. REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 2. CONTRATACION DE UN NUEVO RESIDENTE. 3. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO ANALITICO.	

	SUFICIENTE Y ADECUADO ESTADO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO ESCOLAR	Porcentaje	0	90	0	0	0	0	1. REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR DEFICIENCIAS SUSTANCIALES. 2. RENUNCIA DEL RESIDENTE DE OBRA. 3. DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTO POR COVID 19. 4. DEMORA EN LA ADQUISICION MATERIALES. 5. VARIACION DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES EN EL MERCADO POR EL COVID 19.	1. REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 2. CONTRATACION DE UN NUEVO RESIDENTE. 3. ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO ANALITICO.	
--	--	------------	---	----	---	---	---	---	---	--	--

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2164529	INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA VECINAL VILLA RICA - VILLA OYON PROGRESIVA KM 01+380, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	17/09/2012	BUENAS CONDICIONES DE ACCESO PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA CARRETERA VECINAL VILLA RICA - VILLA OYON Y ANEXOS EN LA PROGRESIVA 1+380	1047809	1345800	EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO O DEL PIP MODIFICADO ES PORQUE NO SE CONSIDERARON EN EL COMPONENTE DE ACCESOS VIALES LOS METRADOS Y ASÍ COMO LA LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA; ADEMÁS QUE EL COSTO SE INCREMENTA POR LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS	03/09/2013	28/03/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2012	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN SOSEM	Unidad	1	1	1	699277	699277			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	17486	17486			
	GASTOS GENREALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MONITOREO ARQ. Y VARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 2	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 3	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2165922	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION ¿ REGION PASCO	08/11/2012	SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA, DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO	1014123	1419418	LA ELECCION EN LA CONSTRUCCION DE DOS TIPOS DE MUROS CON VARIABLES SE DEBE A LA PRECISION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y CONSIDERANDO LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO	01/03/2013	02/02/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTOS DIRECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	9237	9237			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	RESULTADO 1	Unidad	1	1	1	70938	70938			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173289	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	21/02/2013	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES	9324923	13267089.44	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA POR EMERGENCIA.	28/12/2020	25/06/2021	INVERSIÓN	Sí	28/12/2020	25/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	306000	306000			CONCLUIDO
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0.99	33.88	11832.57	4254678			EN EJECUCION
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONTRATACION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173359	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	16/04/2015	EFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL TRAMO: NINACACA - HUACHÓN	76323678	88238652	UNA MEJOR PROPUESTA TÉCNICA DE LA CAPA FINAL DEL PAVIMENTO, LA MISMA QUE SE CAMBIÓ DE TRATAMIENTO O SUPERFICIAL BI CAPA POR OTRA DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, LA MISMA QUE ES TÉCNICAMENTE SATISFACTORIA PARA EL CASO DE CLIMAS FRIGIDOS COMO ES EN EL ÁREA DE ESTUDIO PERTENECE A LA ZONA CERRO DE PASCO	02/02/2014	27/03/2019	INVERSIÓN	NO	02/02/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADICIONAL EJECUTIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ALCANTARILLA TIPO MARCO	Unidad	0	0	0	0	0			
	ALCANTARILLAS TMC	Unidad	0	0	0	0	0			
	BANDEN DE CONCRETO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE VEREDAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CUNETAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	ESTUDIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	233500	233500			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GAVIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIO AMBIENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	MONTO VALORIZADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	1	1	1	7552010	7552010			
	MUROS	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
PAVIMENTOS	Unidad	1	1	1	25350000	25350000				
PONTONES ALCANTARILLA TIPO MARCO	Unidad	0	0	0	0	0				
PUENTES	Unidad	0	0	0	0	0				
SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0				
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Unidad	0	0	0	0	0				

	SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUBDRENES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	TRANSPORTE DE MATERIAL PRESTADO Y EXEDENTE	Unidad	1	1	1	12340404	12340404			
	TUNEL TAHURI	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTIL	Unidad	0	0	0	0	0			
	VARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173411	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA RED EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGION DE PASCO	19/03/2013	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA RED EDUCATIVA AVANZANDO JUNTOS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA	4418599	8108324.21	POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	10/01/2020	07/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/01/2021	10/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS Y OBRAS EXTERIORES	Porcentaje	0	40	3047596.08	40	3047596.08			ADELANDO DIRECTO Y DE MATERIALES
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			CONSIDERADO EN LA ACTUALIZACION EN OTRO COMPONENTE
	COSTO DE MENAJES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL NUEVO COMPONENTE
	COSTO DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	166110	166110			CULMINADA
	GASTOS GENERALES 12%	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GESTION DE PROYECTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			INCLUIDO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2178336	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	16/04/2013	MEJORAR LOS ACCESOS EN LAS VIAS DE TRANSPORTE	9805092	11308067.89	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	11/12/2014	07/09/2015	INVERSIÓN	NO	11/12/2014	18/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	231800	231800			CONCLUIDO
	GASTOS GENERALES 10% CD	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	299867	299867			CULMINADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	54.36	100	84.24	9391321.35	7911407.28			EN INTERVENCION ECONOMICA
	MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	100	0	1294755.54	0			POR EJECUTARSE
	SUPERVISION	Porcentaje	54.36	100	71.52	90324	64599.72			EN EJECUCIÓN
	TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ESTA CONSIDERANDO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	UTILIDA D	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2198318	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	18/09/2014	MEJORA DEL ACCESO Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD FREDY VALLEJOS ORE DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	54949780	112746114	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA POR EMERGENCIA.	07/05/2019	26/12/2020	INVERSIÓN	Sí	07/05/2019	12/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1254330	1254330			CONCLUIDO
	EXPEDIENTE TÉCNICO PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	100	100	100	254369.06	254369.06			CONCLUIDO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	17.22	35	40	757643	635383			EN EJECUCION
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	2.58	35	18.60	50383838	48397108.97			EN EJECUCION
	PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	1425146.40	1425146.40			CONCLUIDO
	PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN SALUD PREVENTIVA	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	128486.10	128486.10			CONCLUIDO
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA-EQUIPAMIENTO	Porcentaje	35	70	45	1678163.40	1598776.74			EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2198319	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	18/09/2014	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES, EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	65711922	127719538.52	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	26/07/2019	15/08/2022	INVERSIÓN	NO	26/07/2019	15/08/2022
---------	---	------------	---	----------	--------------	--	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION PARA EL FUNCIONAMIENTO HOSPITAL, PLAN DE C.	Porcentaje	100	100	100	13119818.50	13119818.50			CULMINADA
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO .
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1565102.44	1405593.80			CULMINADA
	EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	100	100	100	316673	316673			CULMINADO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	9.97	31.42	31.42	33242694.22	33242694.22			EN EJECUCION
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO
	PAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
	PLAN DE CONTINGENCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO .
	PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO .
	PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.
SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EN SALUD PREVENTIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.	
SUPERVISION	Porcentaje	1.98	31.89	33.88	1233762.10	1310389.48			EN EJECUCION	

	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN LOS COMPONENTES ACTUALIZADOS
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA-EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE HA CONSIDERADO EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2215873	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	05/03/2012	DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL CENTRO POBLADO 30 AGOSTO	1313514	1905190	SE HA INCREMENTADO LOS COSTOS DE INVERSIÓN AL PRESUPUESTO	02/05/2014	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	02/05/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EDUCACION SANITARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	54475	54475			
	GASTOS GENERALES (10%)	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV (18%)	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES PARA TODA LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	REDES DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	1	1	1	40412	40412			
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
UTILIDAD (10%)	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2226964	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO	06/07/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PASCO	2682398	4904434.03	PRESUPUESTO MODIFICADO O POR CORTE Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	01/02/2018	30/06/2018	INVERSIÓN	SÍ	21/11/2019	11/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN DE 03 PISOS PARA 04 LABORATORIOS, 13 TALLERES Y 3 JEFATURAS DE LABORATORIO Y PRÁCTICAS PARA LAS CARRERA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PISTA MULTIDEPORTIVA CON CESPED ARTIFICIAL, DE PELO CORTADO, COLOR VERDE, TUPIDO, FABRICADO EN POLIETILENO RESISTENTE A LOS RAYOS UVA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	33200	33200				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	61.13	96.88	91.33	4085159.65	3851212			COMPRENDE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA	
	INFRAESTRUCTURA NATURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	45.65	45.65	46355	46355			COMPRENDE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA	
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2227829	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO	25/10/2012	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO SAN PEDRO-PUERTO MAYRO, DISTRITO DE CONSTITUCION	8855468	14725677	ACTUALIZACION DE COSTOS Y INCREMENTO DE OBRAS DE ARTE	03/12/2012	01/04/2015	INVERSIÓN	NO	01/04/2013	01/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	FLETE TOTAL	Porcentaje	100	100	100	75518.38	75518.38			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	105748.87	105748.87			
	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	Porcentaje	100	100	100	279144.85	279144.85			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Porcentaje	97	100	100	2172148.42	2125786.81			
	OBRAS PROVISIONALES	Porcentaje	100	100	100	2544	2544			
	PAVIMENTO	Porcentaje	100	100	100	1916085.66	1916085.66			
	PONTON DE CONCRETO	Porcentaje	100	100	100	826091.61	826091.61			
	SEÑALIZACION	Porcentaje	92	100	100	87813.64	73910.10			
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	209510	209510			
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	100	100	100	92219.64	92219.64			
CONSTRUCCIÓN CARRETERA EJECUTADO SEGUN CORTE TECNICO FINANCIERO AL 2016	Porcentaje	100	100	100	8958852.08	8958852.08				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2232237	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	04/07/2016	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESTUDIANTES DE LOS CETPROS DE LA PROVINCIA DANIEL A. CARRIÓN.	9102858	10797302.45	ACTUALIZACION DE COSTOS Y APROBACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA, MEDIANTE R.G.G.R. N° 0116-2020-G.R. PASCO /GGR	19/02/2018	04/01/2019	INVERSIÓN	NO	02/10/2018	26/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	100	100	100	96585.62	96585.62			CONCLUIDO
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	1601915.53	1601915.53			CONCLUIDO
	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	220437.50	220437.50			CONCLUIDO
	GASTOS GENERALES POR COVID	Unidad	0	1	1	55963.44	55963.44			CONCLUIDO
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	112250	112250			CONCLUIDO
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	72.75	100	100	8361505.95	8342927.86			CONCLUIDO
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	SUPERVISION	Porcentaje	70	100	90	333894	288263.99			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2232255	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA NIVEL SECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD DE VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	11/12/2012	ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA DEL VALLE NAZARATEGUI	765215	1036090	SE CONSIDERA LAS CUNETAS E INSTALACIONES SANITARIAS EN EXTERIORES, POR LAS LLUVIAS CONSTANTES PARA NO OCASIONAR INUNDACIONES Y NO PERJUDICAR A LA INFRAESTRUCTURA Y EL PASO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	02/04/2013	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	02/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA : Y BIBLIOTECA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AULA : COMUN (05 AULAS)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SUBTERRANEO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PTAR : TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : (DIRECCIÓN)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : (VARONES Y MUJERES)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE VEREDA : Y CUNETAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	9000	14969			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE EQUIPO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
RESULTADO 1	Unidad	0	0	0	0	0				
RESULTADO 2	Unidad	0	0	0	0	0				

	RESULTADO 3	Unidad	0	0	0	0	0				
	RESULTADO 4	Unidad	0	0	0	0	0				
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2232377	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	28/11/2012	FACILITAR EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE CONSUMO	5828956	5951693.70	VARIACION COSTO	02/09/2013	19/08/2014	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2013	19/08/2014
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	295393.84	295393.84			CULMINADO		
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	5480612.58	5480612.58			CULMINADO		
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	147467.12	147467.12			CULMINADO		
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2233766	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAJU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO	25/04/2013	DOTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS TRES (3) SECCIONES LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS.	15421816	18454677	DETERMINACION REAL DE BENEFICIARIOS Y APLICACION ACTUALIZADA DE NORMATIVIDAD	27/03/2014	21/11/2014	INVERSIÓN	NO	27/03/2014	30/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	10	0	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	99.36	100	99.99	17848811.28	17838216					
	LINEA PRIMARIA: MONTAJE ELECTROMECHANICO	Porcentaje	0	100	100	204984.36	204986					
	LINEA PRIMARIA : SUMINISTROS DE MATERIALES	Porcentaje	0	100	100	344972.48	344972					
	LINEA PRIMARIA : TRANSPORTE DE MATERIALES (11% SM)	Porcentaje	0	100	100	22548.28	22548					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	Porcentaje	0	100	100	8895	8895			COMPONENTE CONCLUIDO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234340	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, - ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA - CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	18/12/2018	ADECUADA TRANSITABILIDAD EN LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, - ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA - CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 ¿ DISTRITO: YANAHUANCA, PROVINCIA: DANIEL A. C	46403485	78846198	VARIACION DE COSTOS	02/02/2019	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2020	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CONSTRUCCION DE DRENES : BADEN DE CONCRETO	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE GAVIÓN : ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE SUELO REFORZADO - MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : SOLUCION BASICA (TSB)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE PUENTE : CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE SEÑALES DE TRÁFICO : SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE : CUNETAS REVESTIDO CON CONCRETO - DRENAJE PLUVIAL	Unidad	1	1	1	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	362241	362241			
OBRAS Y ACTIVIDADES GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
REMEDIACION DE PATIO : IMPACTO AMBIENTAL - PROTECCIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
TRAMO I: KM 0+000 AL KM 17+100	Unidad	0	0	0	0	0			
TRAMO II: KM 17+100 AL KM 37+000	Unidad	0	0	0	0	0			
TRAMO III: KM 37+000 AL KM 47+100	Unidad	0	0	0	0	0			
TRAMO IV: KM 47+100 AL KM 61+840	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234342	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	09/05/2013	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA POBLACION BENEFICIARIA	34663091	256841071	SE CAMBIO LA ALTERNATIVA	21/03/2016	19/02/2023	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	2240984	2240984			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234497	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	13/01/2014	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y HUMANAS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BÁSICO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 34047 CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO.	8722789	10515640.70	MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSION	29/03/2018	29/03/2019	INVERSIÓN	NO	29/03/2018	20/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DOCENTE Y PADRES	Porcentaje	100	100	100	53326.69	53326.69			
	DESARROLLO DE CAPACIDAD DOCENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	630036.15	630036.15			
	EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	240000	240000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	95	100	100	9592277.86	9371861			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234619	MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	01/09/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA QUE FACILITA EL ACCESO DE LOS USUARIOS Y DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA, HASTA LOS MERCADOS SOCIALES Y EXTRA REGIONALES	25685727	28198712	LAS VARIACIONES SON POR MOTIVOS DE ACTUALIZACION DE PRECIOS Y CAMBIO EN EL CÁLCULO DE LOS GASTOS GENERALES	01/12/2015	01/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CARPETA ASFALTICA - PAVIMENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE CUNETAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PARADERO URBANO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : (OBRAS PRELIMINARES, EXPLANACIONES CARPETA ASFALTICA, VEREDAS, TRANSPORTE PAGADO)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE VEREDA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	557800	557800			
	EXPLANACIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : PLAN DE AFECTACION Y COMPENSACION - PAC	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

	TRANSPORTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	12/06/2013	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA (PEDAGÓGICA Y COMPLEMENTARIA), CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES EXTERIORES PARA EL SERVICIO Y RECREACIÓN DE LOS ALUMNOS, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA REGLAMENTARIA PARA OLIMPIADAS ESCOLARES, CULMINACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO, MEJORAMIENTO DE AULAS EN DETERIORO, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA AULAS DE CLASES, AULA DE INNOVACIÓN, AULAS TALLER DE AGROPECUARIAS, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y METAL MECÁNICA. ASÍ MISMO LA CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	8409027	19819170	ACTUAÑLIZACION DE COSTOS	14/02/2020	31/07/2021	INVERSIÓN	Sí	14/02/2020	31/07/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CANAL DE CONCRETO TIPO CAJON	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION A LOS DOCENTES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	5	5	977624.09	976593			SE PROGRAMO Y EJECUTO EL PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTA EN EL PERIODO REPORTADO.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS SUBTERRANEAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (3%)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
UTILIDAD (10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2234845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLARICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	13/08/2013	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y HUMANAS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE BÁSICO Y TÉCNICO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICOS PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLT - DISTRITO DE VILLARICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA	8691686	9926289	PRESENTA VARIACIÓN EN EQUIPAMIENTO DE AULAS DE TALLERES, AUMENTO DE METRADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES. ADEMÁS SE HA SINCERADO LOS COSTOS DE MERCADO Y POR ENDE SE HA INCREMENTADO LOS COSTOS DE INVERSIÓN.	01/08/2015	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/08/2015
---------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE TALLER : MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE TALLER : SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION Y GESTION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	COSTO DE EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	COSTO DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	300589	300589				
	GASTOS GENERALES 10%	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
UTILIDA 10%	Unidad	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2250078	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	10/06/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE AMAMBAY	2233344	6221675	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION A LA NORMATIVA VIGENTE	01/12/2016	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2016	
---------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
BIODIGESTOR	Unidad	0	0	0	0	0			
CAPACITACION PADRES DE FAMILIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
CASETA Y CISTERNA	Unidad	0	0	0	0	0			
CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	85051	85051			
GASTO GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
GASTO POR COVID - 19	Unidad	0	0	0	0	0			
I.G.V	Unidad	0	0	0	0	0			
IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
INSTALACIONES SANITARIAS MÓDULO 01, 02, 03, 04 Y 05	Unidad	0	0	0	0	0			
MÓDULO 01 NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
MÓDULO 02 NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
MÓDULO 03 NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
MÓDULO 04 NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
MÓDULO 05 NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES: CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
PATIO DE FORMACIÓN Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

	TANQUE ELEVADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250079	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLOGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	16/12/2013	MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	9684806	11621287.21	MEJORA DE TECNOLOGIAS	16/05/2016	16/05/2020	INVERSIÓN	NO	18/06/2016	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE	Porcentaje	100	100	100	86308.20	196719.20			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE		
	ADECUADO DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA	Porcentaje	100	65	100	4312817.85	5433078.06			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE.		
	ADECUADO MANEJO Y MEJORAMIENTO GENETICO CON INNOVACION TECNOLOGICA	Porcentaje	70	100	100	4588939.85	5150169.85			META CONCLUIDA		
	APROPIADA ASESORIA EN ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO:	Porcentaje	100	100	100	0	194006			META CONCLUIDA AL COMPONENTE		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0			META CONCLUIDO		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	30	70	70	200110.10	527082.89			META CONCLUIDA		
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	60000	120000			META CONCLUIDA DEL COMPONENTE		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250151	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO TAYAPAMPA DEL CAMINO VECINAL EMP. PA -10.7 HUALLAMAYO - JACHAHUANCA - EMP. PA- 619 (DV. CHINCHANCO) (RUTA PA-618) EN EL DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	30/09/2013	EL OBJETIVO CENTRAL, EL PROPOSITO Y OBJETIVO DEL PROYECTO CON LA QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR EL PROBLEMA ES DE BRINDAR ES ADECUADA TRANSITABILIDAD ENTRE LOS CENTRO POBLADOS DE HUALLAMAYO - JACHAHUANCA.	2059043	7749471	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION A LA NORMATIVA VIGENTE	01/11/2016	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/11/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION DE TALLER	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE ESCALÓN DE PLATAFORMA : GRADAS DE ACCESO	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE PUENTE : TAYAPAMPA	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE SEÑALES DE TRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0					
	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	169200	169200					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION DE SISTEMA : DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250293	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE FRANJAS RIBEREÑAS Y SU APROVECHAMIENTO EN 106 PUNTOS CRÍTICOS DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA, HUANCABAMBA, PALCAZU, PUERTO BERMUDEZ, CONSTITUCION, VILLA RICA, POZUZO DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	07/07/2019	ADECUADO SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE FRANJAS RIBEREÑAS Y SU APROVECHAMIENTO EN 106 PUNTOS CRÍTICOS DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA, HUANCABAMBA, PALCAZU, PUERTO BERMUDEZ, CONSTITUCION, VILLA RICA, POZU	5411672	5411671.66	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	07/07/2019	01/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/11/2020	01/04/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	30000	30000					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA NATURAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
TERRENOS	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250751	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	26/05/2014	MEJORA DE LA TRNSITABILIDAD EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITODE VILLA RICA.	4600021	7749783	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE CALZADA DE 7.79 KM	01/03/2021	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/03/2021	31/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE CALZADA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	165508.46	150000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MEJORAMIENTO DE CARRETERA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251422	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TINGO MAL PASO EN EL CENTRO POBLADO TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	01/10/2014	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. TINGO MAL PASO DEL C.P. TINGO MAL PASO, ACCEDEN A ADECUADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA.	2467833	5792678	SE HA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO POR MAYORES METRADOS Y POR EL SINCERAMIENTO DE COSTOS E INSUMOS, ASI COMO POR EL MOV. DE TIERRAS - SE HAN INCREMENTADO LOS COSTOS DE INVERSIÓN POR INCREMENTO DE METAS ASOCIADAS POR EL PLANTEAMIENTO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y POR EL SINCERAMIENTO DE COSTOS DE INSUMOS	10/03/2016	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE TALLER : A LOS DOCENTES	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	9200	9200				
	G. GENERALES. UTIL	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA : SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
OTRAS ACCIONES DE MOBILIARIO : MOBILIARIO DE AULAS , SALA DE USOS MULTIPLES,ÁREA ADMINISTRATIVA. AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA. LABORATORIOS CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0	0				
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2253183	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. LUCERITOS DEL AMANECER, ANEXO DE COCHAMBRA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO.	17/03/2015	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL I.E. LUCERITOS DEL AMANECER DEL ANEXO DE COCHAMBRA, DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO.	1278633	1314223	DEBIDO AL CAMBIO DE UBICACION DEL TERRENO, FUE NECESARIA LA MODIFICACION DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS CONFORMANTES DEL PROYECTO TALES COMO EL CERCO PERIMETRICO, DE IGUAL MODO AL UBICARSE EL NUEVO TERRENO ANTES DE CRUZAR EL RIO NO FUE NECESARIO LA CONSIDERACION DEL PUENTE PEATONAL.	01/12/2015	30/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	27000	27000			
	G. GENERALES. UTIL	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	MODULO B	Unidad	1	1	1	102233	102233			
	MODULO F	Unidad	0	0	0	0	0			
	MODULO G	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS EXTERIORES	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2282203	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	23/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL A. CARRIÓN - PASCO.	6181122	12338144	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	06/07/2018	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	27/02/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAMPO DEPORTIVO Y TRIBUNAS	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE TALLER	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN AULAS NIVEL PRIMARIO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SS.HH Y COMEDOR	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EVALUACION DE EXPEDIENTE (0,05)	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	367623	367623				
	GASTOS GENERALES (10%)	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0			
OBRAS EXTERIORES	Unidad	0	0	0	0	0	0				
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2283911	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ISABEL DE PELMAZ Y 24 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO		01/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL A. CARRION - PASCO.	3927407	3258518	SE HA MODIFICADO METRADOS DEBIDO A QUE SE AJUSTARON LOS ESPACIOS A LO NORMADO EN LOS REGLAMENTOS PERTINENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.	26/11/2015	30/12/2020	INVERSION	SÍ	26/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0						
	EVALUACION EXP. TEC. 1%	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	28540	28540						
	G. GENERALES-UTIL. 10%	Unidad	0	0	0	0	0						
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0						
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2330116	CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILCABAMBA - ANIPONGO I=6.03KM DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	28/12/2016	FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS	8429163	8429163		01/01/2020	30/04/2020	INVERSION	SÍ	01/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	BADEN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CUNETAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	30	285000	85000	1. TRAMITE DE EVALUACION Y APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ANTE EL SENACE. 2. NO TRANSFERENCIA FINANCIERA EN RECURSOS DETERMINADOS PAR PAGAR LOS AVANCES DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS.	1. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES OPORTUNAS. 2. CORDINACION DIRECTA Y OPORTUNA CON LA SEDE CENTRAL DEL GOREPA.	LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SE CONTINUARA EL 2021
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOVIMIENTO DE TIERRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MUROS DE CONTENCION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OTROS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PAVIMENTOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SENALIZACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				
TRANSPORTE	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2331683	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO YANACOCCHA BAJA (A.A.H.H. CELSO CURRI), DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	05/10/2016	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUARIACA DEL BARRIO DE YANACOCCHA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS DEL SECTOR	3016603	3634372.10	POR INCREMENTO PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS, GASTOS COVID, INCREMENTOS ADICIONALES DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 Y N°02	25/07/2018	25/12/2018	INVERSIÓN	Sí	08/07/2020	04/04/2021
---------	--	------------	--	---------	------------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BADENES	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	1	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
	GASTOS GENERALES 8%	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	GRADERIAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	I.G.V 18%	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	93.20	36.07	2515721	2193227.20			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	MOVIMIENTO DE TIERRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD

	MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTO POR ADMINISTRACION DIRECTA Y EL COMPONENTE SE INCORPORO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA
	PAVIMENTACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	REHABILITACION DE CANAL EXISTENTE	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	SARDINELES DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	SEÑALIZACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD

	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	65.76	36.86	112823	63232.80					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA
	TRABAJOS PRELIMINARES	Porcentaje	0	0	0	0	0					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	UTILIDAD 7%	Porcentaje	0	0	0	0	0					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	VARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	0	0	0	0					PROYECTO EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTE COMPONENTE FUE INCORPORADO AL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMBIO DE MODALIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2331727	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 AUGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO .POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.	03/08/2017	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 34269 AUGUSTO E. TAMAYO ACCEDEN A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA	3270625	4715578	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION DE LA NORMATIVA VIGENTE	15/01/2017	30/12/2020	INVERSIÓN	Sí	15/01/2017	
---------	--	------------	--	---------	---------	--	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE EQUIPO : Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO : (GENERAL)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALMACEN O DEPOSITO : PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y OFICINA DE EE.FF (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O CONSEJERIA : /PSICOLOGIA (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA : DIRECCIÓN, SECRETARIA, SALA DE DOCENTES, ECONOMATO/DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA, ARCHIVOS (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CONTROL / SEGURIDAD : (HABITACION + SS.HH)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES : (MAESTRANZA Y ALMACEN O DEPOSITO)	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA	Unidad	0	0	0	0	0				

CONSTRUCCION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA : Y DEPOSITO DE BIBLIOTECA	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE ESPACIO EXTERIOR : VEREDA, ACCESOS, ESCALERA, RAMPAS, GRADAS, AREA VERDE Y ASTA DE BANDERA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE LABORATORIO / TALLER CREATIVO : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE LABORATORIO CTA : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE PTAP : (TANQUE CISTERNA Y ELEVADO)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE TOPICO : (SECUNDARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	59615	59615			
GASTOS GENERALES POR COVID - 19	Unidad	0	0	0	0	0			
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
IMPLEMENTACION	Unidad	0	0	0	0	0			
IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES	Unidad	0	0	0	0	0			
LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			

	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA NATURAL : IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES DE INTANGIBLES : PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMODELACION DE ALMACEN O DEPOSITO : PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y OFICINA DE EE.FF (PRIMARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMODELACION DE AMBIENTE DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O CONSEJERIA : / PSICOLOGIA (PRIMARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMODELACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA : DIRECCIÓN, SECRETARIA, ECONOMATO(DEPOSITO DE MATERIALES DE OFICINA), SALA DE DOCENTES, SALA DE REUNIONES - (PRIMARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMODELACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA : MODULO DE CONECTIVIDAD (PRIMARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMODELACION DE TOPICO : (PRIMARIA)	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2334172	MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION EN CABECERA DE CUENCA CON ESPECIES NATIVAS EN 22 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE YANAHUANCA, SAN PEDRO DE PILLAO Y PAUCAR PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION DEPARTAMENTO DE PASCO	26/12/2016	REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE EROSIÓN DE LOS SUELOS DE CABECERAS DE CUENCA DE 22 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE YANAHUANCA, SAN PEDRO DE PILLAO Y PAUCAR, PROVINCIA DE DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO.	5020643	5020643	NO HA VARIADO	29/12/2019	26/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	29/12/2019	
---------	--	------------	--	---------	---------	---------------	------------	------------	-----------	----	------------	--

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE ZANJA DE INFILTRACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	90	90000	18000	REALIZACION DE TALLERES CON LOS BENEFICIARIOS DE LAS COMUNIDADES.		LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO SERA DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO 2021
	FORT. ACTIVIDADES DE EXTENSION Y CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPUESTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MANEJO DE RECURSOS FORESTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MERCADO DE NEGOCIOS FORESTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ORGANIZACION Y LIDERAZGO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PLANTACION FORESTAL EN MACIZO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PROTECCION PLANTACIONES FORESTALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	RECALCE EN PLANTACIONES MACIZAS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ROL DE PLANTACIONES FORESTALES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0				
VIVERO FORESTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334567	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	28/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 28 DE JULIO, EN EL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DEL AA.HH. ULIACHIN	3065084	6401619.30	MODIFICACION PRESUPUESTAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS, PRESUPUESTO PARA COVID, POR INCREMENTO Y DEDUCTIVO N°01	17/04/2017	17/10/2017	INVERSIÓN	SÍ	07/07/2020	21/04/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	76460	5192					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GRADERÍAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	22.20	22.21	2471524.82	1976854.41					
	INTANGIBLES	Unidad	0	49.34	38.63	162548.66	127263.59					
	MUROS DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	PAVIMENTO RIGIDO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	78.88	61.76	213813.29	167400					
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0					
	VEREDAS	Porcentaje	0	0	0	0	0					
ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334696	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI - VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	27/12/2016	ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS.	18435650	57864258	VARIACION DE COSTOS Y ADECUACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	03/03/2018	30/08/2020	INVERSIÓN	NO	03/03/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE CALZADA : AFIRMADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PUENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDINETE TECNICO	Unidad	1	1	1	494424	494424			
	EXPLANACIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	FLETE TERRESTRE	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES POR COVID - 19	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRÁFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INVENTARIO FÍSICO COVID - 19	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES IENTES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	PUENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	REMEDIACION DE OBRAS EXTERIORES : IMPACTO AMBIENTAL - PROTECCION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0				
UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2337453	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA USHUN- MALLANBAJO , DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	22/12/2016	TRANSITABILIDAD DE LA VIA PARA EL ACCESO	4868999	4600661.01	ACTUALIZACION DE COSTOS Y CAMBIO DE MODALIDAD	10/08/2020	07/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2020	31/12/2020

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
AFIRMADO DE CARRETERA	Unidad	0	47	47	1647777	1647777			
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN :	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	176526	176526	SE DESACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO	SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO	
EXPEDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	100	100	32920	32920			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
GASTOS GENERALES POR COVID - 19 : GASTOS GENERALES ACTUALIZADO	Unidad	0	47	47	182906	182906			
GASTOS GENERALES POR COVID - 19 : SEGURIDAD Y SALUD COVID-19	Unidad	0	47	47	40408	40408			
IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	47	47	28537	28537			
IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
MOVIMIENTO DE TIERRA	Unidad	0	0	0	0	0			
MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
PAVIMENTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	47	47	60359	60359			
TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
VARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2337545	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA FUNDICION AL CENTRO POBLADO DE LA MERCED JARRIA , DISTRITO DE PALLANCHACRA - PASCO - PASCO	26/12/2016	EFICIENTE ACCESIBILIDAD QUE GARANTICE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y TRANSACCION COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIO	1412991	2092607	ACTUALIZACION COSTO	01/07/2020	31/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2021	31/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CARRETERA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	66573	66573			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMAS DE MITIGACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2337611	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA CC.NN. TRES ISLAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	22/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS	448352	461152	VARIACION COSTOS	12/08/2019	11/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	12/08/2019	11/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO	Porcentaje	100	100	100	332739.19	337600			CULMINADO.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	14000	14000			CULMINADO.		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	44652	44821.19			CULMINADO		
	SUPERVISION	Unidad	100	100	100	15600	15600			CULMINADO		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2337708	CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA CC.NN. SANTA ISABEL, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	22/12/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ISABEL	426867	463758	VARIACION DE COSTOS	12/08/2019	11/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	12/08/2019	11/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COSTO DIRECTO	Unidad	100	100	100	329505.64	329505.64			CULMINADO.		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	14000	14000			CULMINADO.		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	64563.42	64563.42			CULMINADO		
	SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	16200	16200			CULMINADO		
	UTILIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2339425	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PROVISIONAL DE LA RESIDENCIA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	13/01/2017	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO, DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) - PASCO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	1927227	2633129	ACTUALIZACION DE COSTOS E INCREMENTO DE ALGUNOS METRADOS	02/01/2017	04/09/2017	INVERSIÓN	NO	02/01/2017	01/08/2020

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS : COCINA COMEDOR Y ALMACEN	Porcentaje	100	100	100	447275.95	447275.95			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA : LOSAS DE CONCRETO (RESIDENCIA 15 UNIDADES)	Porcentaje	100	100	100	179754.29	179754.29			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES : LAVADERO DE VARONES Y MUJERES	Porcentaje	100	100	100	123996.53	123996.53			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES : VIGILANCIA PRINCIPAL Y SALA DE ESPERA DE PADRES	Porcentaje	100	100	100	41878.94	41878.94			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES : VIGILANCIA SECUNDARIA	Porcentaje	100	100	100	30272.12	30272.12			
	CONSTRUCCION DE AREA VERDE : AREAS VERDES Y EMPEDRADO	Porcentaje	28	100	100	50222.90	30088.22			
	CONSTRUCCION DE AULA GENERAL : SALA DE LECTURA	Porcentaje	100	100	100	46961.61	46961.61			
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO : CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	100	100	100	239193.70	239193.70			
	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA : DEFENSA RIBERENA - ENROCADO	Porcentaje	100	100	100	229168.59	229168.59			
	CONSTRUCCION DE DRENES : DRENAJE PLUVIAL	Porcentaje	100	100	100	107951.09	107951.09			
	CONSTRUCCION DE DRENES : DRENAJE PLUVIAL EN MODULOS DE RESIDENCIA	Porcentaje	100	100	100	10882.22	10882.22			

CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y VERTICAL : CONSTRUCCION DE RAMPAS	Porcentaje	23	100	100	25211.53	14790.35			
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS : REPOTENCIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Porcentaje	100	100	100	39150.57	39150.57			
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS : SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS	Porcentaje	100	100	100	86705.68	86705.68			
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : MOVIMIENTO DE TIERRAS	Porcentaje	100	100	100	167315.40	167315.40			
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : OBRAS PROVISIONALES SEGURIDAD Y SALUD	Porcentaje	100	100	100	24026.20	24026.20			
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO : RED COLECTORA Y TRATAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	22474.10	22474.10			
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION : ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	58521.83	58521.83			
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION : RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	86076.62	86076.62			
CONSTRUCCION DE RESERVORIO : TANQUE CISTERNA	Porcentaje	100	100	100	19281.18	19281.18			
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : SS.H H MUJERES - BATERIA DE DUCHAS E INODOROS (02)	Porcentaje	100	100	100	262468.67	262468.67			
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : SS.H H VARONES - BATERIA DE DUCHAS E INODOROS (01)	Porcentaje	100	100	100	155048.91	155048.91			

	CONSTRUCCION DE TOPICO : TOPICO	Porcentaje	100	100	100	61647.33	61647.33			
	EXPEDIENTE TECNICO:	Unidad	100	100	100	31500	31500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (RED DE AGUA POTABLE Y DESAGUE)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN:	Porcentaje	100	100	100	86142.90	86142.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2340138	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0+000 KM Y LA PROGRESIVA 41+736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA, STA TUSI, YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO	26/01/2018	POBLADORES DE (30 LOCALIDADES) DE LOS DISTRITOS DE YANACANCHA, S.F DE YARUSYACAN, SANTA ANA DE TUSI Y PALLANCHACRA ACCEDEN A UN MEJOR SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA RUTA N PA-104 SE NECESITA CONTAR CON UNA VÍA QUE TENGA ADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA QUE PUEDAN TRANSITAR VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. ES NECESARIO CONTAR CON UN BUEN SISTEMA DE DRENAJE PARA EVITAR QUE LAS LLUVIAS DETERIOREN LA CARRETERA. ADEMÁS SE DEBE BRINDAR UN BUEN MANTENIMIENTO VIAL	135662813	135662813	VARIACION DE COSTOS	01/12/2019	30/12/2022	INVERSIÓN	Sí	01/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	1540497	1540497			
	EXPROPIACIONES Y COMPENSACIONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2342739	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO KOHEL CUADRA 01, JOSE MULLER RANDOLF CUADRAS 1 Y 2, JR ALFREDO WITTING CDRA 01 Y JR 1 DE NOVIEMBRE CDRA 01 DEL SECTOR DE MONTEFUNER Y ESPERANZA, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	20/03/2017	DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CIUDAD DE POZUZO SECTOR MONTEFUNER, PARA LO CUAL SE HA PROYECTADO	5739578	3508532	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS	09/11/2020	22/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	09/11/2020	01/07/2021

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CANAL CERRADO DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA	Unidad	0	0	0	0	0			
CANAL RAPIDAS 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION VIAL 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	0	19796.60	0			
CAPACITACION EN TEMAS DE EDUCACION VIAL 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MARCO 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	65.73	44892.25	29507.70			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO MARCO 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO F'C=210KG/CM2 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	78.82	673212.23	408797.10			
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO F'C=210KG/CM2 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS F'C=175KG/CM2 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	95.05	135225.67	128531.90			
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS F'C=175KG/CM2 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
CUNETAS, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	7.32	62229.98	4555.30			
CUNETAS, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
DEFENSA RIBERENA GAVIONES 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	83250	83250			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
GASTOS GENERALES POR COVID - 19	Porcentaje	0	100	100	28552.50	28552.50			

IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0	0			
IMPLEMENTACION DE RED DE ALCANTARILLADO : SISTEMA DE DESAGUE	Porcentaje	0	100	0	44507.09	0				
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	0	7743.56	0				
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS(18%)	Porcentaje	0	0	0	0	0				
LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	63634.17	0				
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	Porcentaje	0	0	0	0	0				
MUROS DE CONTENCIÓN 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	49.97	25794.18	12889.30				
MUROS DE CONTENCIÓN 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0				
PONTON L=5.5M 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	9.45	196842.34	12674.60				
SEÑALIZACIÓN Y MARCAS EN EL PAVIMENTO 1RA ETAPA	Porcentaje	0	100	0	19976.66	0				
SEÑALIZACIÓN Y MARCAS EN EL PAVIMENTO 2DA ETAPA	Porcentaje	0	0	0	0	0				
SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	100	100	151387.94	81324.60				
UTILIDA(10%)	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2391837	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	06/10/2017	ADECUADO SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION PASCO.	50400314	50400314	VARIACION DE COSTOS	02/10/2017	02/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MAQUINARIA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43000	43000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2392064	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	13/09/2018	ADECUADA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICO PASCO ¿GAMANIEL BLANCO MURILLO¿, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO	4483841	7912489	VARIACION DE COSTOS	01/11/2018	25/02/2019	INVERSIÓN	Sí	02/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION DE TALLER	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : ARQUITECTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : ESTRUCTURAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE EDIFICACION : SEGURIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28568	28568			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2442353	RENOVACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA; EN EL(LA) TRAMO JUCASHPUCRO ¿ PLIANTANA, TANTARA ¿ GOTÓPUQUIO, PALU ¿ HUACACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE MICHIVILCA ¿ PASCO L = 2+553 KM DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO		29/03/2019	RENOVACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA	755918	1435630.47	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/07/2020	01/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	01/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	30	100	100	27100	27100						
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0						
	IGV 18%	Unidad	0	0	0	0	0						
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0						
	RENOVACION DE CAMINO DE HERRADURA	Unidad	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2442928	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) DEFENSA RIBERENA TRAMO DEL PUENTE RIO NEGRO AL PUENTE REVERENDO PADRE JOSE EGG DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	05/04/2019	ESTE PROYECTO COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE POZUZO. EL MURO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS LINEALES PARA AMBOS MÁRGENES DEL RIO NEGRO, PARA EVITAR DAÑOS A LAS CASAS ALEDAÑAS Y TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS RIBERAS DEL RIO MENCIONADO.	3163636	3163636.15	NO HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL	27/07/2020	23/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	27/07/2020	23/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	9.60	100	100	2956669.30	2891456.01			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	59133.39	59133.39			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	118266.77	155154.60			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458818	RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO EN LA LOCALIDAD RACRACANCHA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	26/08/2019	CONSERVAR EL BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE MODO QUE SE GARANTICE UN SERVICIO OPTIMO AL USUARIO	1139665	1361699.26	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/11/2019	01/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	05/11/2019	01/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	33132	33132			
	GASTOS GENERALES COVID	Unidad	0	100	100	57513.73	57513.73			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	0	0			
	RENOVACION DE VIAS VECINALES	Unidad	0	100	100	1143385.85	1129582.56			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	92021.97	92021.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2459520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO		28/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA	24440164	32860395.46	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA	15/12/2020	21/05/2021	INVERSIÓN	NO	15/12/2020	21/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	0	119900	0			FALTA PAGAR			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA EJECUTADO			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	7.65	12.25	2379077.58	3268988			EN EJECUCION			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE CONSIDERA EN EL COMPONENTE ACTUALIZADO			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2468066	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA; CONSTRUCCION DE PATIO; ADQUISICION DE COMPUTADORA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 34036 SAGRADA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	11/11/2019	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 34036 ASI COMO LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	472008	561584.67	POR MODIFICACION PRESUPUESTAL ADICIONAL DEDUCTIVO N°01 Y N°02	05/02/2020	06/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	05/02/2020	15/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE COMPUTADORA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PATIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	56.97	0	89051.43	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	100	100	36162	36162			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	312993.04	311936.54			SE CULMINO LA OBRA AL 100.00%
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	REPARACION DE COBERTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	99.25	28193.21	27981			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2468113	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MÉDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS. CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	11/11/2019	CONTRUCCIONDE CERCO PERIMETRICO Y LA DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS	289692	412417.89	POR MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE COSTOS	05/02/2020	01/03/2020	INVERSIÓN	Sí	02/03/2020	15/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE CENTRO DE COMPUTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MÉDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	12.03	0	13664.43	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	166054.08	166054.08			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	65.90	65.90	12949.92	12949.92				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2478236	CREACION DE ESCALINATAS EN LOS BARRIOS DE GOYLLAR VIEJO, SAN MARTIN Y CUROHOGO DE LA LOCALIDAD DE GOYLLARISQUIZGA DEL DISTRITO DE GOYLLARISQUIZGA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	20/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL TRAYECTO HACIA LOS BARRIOS, GOYLLAR VIEJO, SAN MARTIN Y COROHOGO.	659248	433230	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	04/03/2020	03/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/03/2020	15/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	51.69	19.38	203687	76355.67			
	INTANGIBLES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	49.05	35.77	8828.93	6439.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2485218	ADQUISICION DE CREMATARIO; CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; PARA EL HOSPITAL DR DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA Y ROMAN EGOAVIL PANDO - DISTRITO DE YANACÁNCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	27/03/2020	AUMENTAR LA CANTIDAD PRODUCIDA (CAPACIDAD AGUAS ARRIBA DEL SISTEMA) PARA SATISFACER UN CAMBIO MENOR IDENTIFICADO EN LA DEMANDA. AUMENTAR EN NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS. MEJORAR PROCESOS PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN. MEJORAR PROCESOS PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DEL USUARIO (COLAS Y DESPLAZAMIENTOS). MEJORAR PROCESOS PARA LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DEL USUARIO (COLAS Y DESPLAZAMIENTOS). REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN	984285	984285	VARIACION DE COSTOS	01/03/2020	01/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE CREMATARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	62800	62800			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2487634	CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L=150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	22/05/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L=150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU , DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO	23464735	23464735	VARIACION DE COSTOS	01/06/2020	30/12/2022	INVERSIÓN	Sí	01/06/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ACCESOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PUENTE	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	311911	311911			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPUESTO IGV	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2489814	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION; EN EL(LA) DEL CIRCUITO DE MANEJO DE EVALUACIÓN PARA LA OBTECION DE LICENCIAS DE CONDUCCIR EN LA LOCALIDAD TAMBO DEL SOL, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	18/06/2020	SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES	1792500	3163895.56	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/08/2020	01/10/2020	INVERSIÓN	Sí	01/01/2021	01/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	33000	13200					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	IGV 18%	Unidad	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION PLAN COVID19	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2490938	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	30/06/2020	EL PRESENTE IOARR ES CONECTAR AL SISTEMA EXISTENTE DE EMAPA PASCO, LA RED EXISTENTE DESDE EL RESERVORIO LUCERITO ¿ RESERVORIO HUANCRAUCRO ¿ RESERVORIO YANACANCHA; PARA ELLO SE EFECTUARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ¿ PONER EN OPERATIVIDAD LA RED EXISTENTE DN 250MM DE 2.51KM, DESDE EL RESERVORIO LUCERITO HASTA EL RESERVORIO EXISTENTE HUANCRAUCRO.	741860	1201122	VARIACION DE COSTOS	04/01/2021	28/05/2021	INVERSIÓN	Sí	01/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	21000	21000			
	GASTOS GENERALES COVID	Unidad	0	0	0	0	0			
	INVENTARIO FISICO COVID	Unidad	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2491665	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO PALCAN - RIO ANTACULPAN PALCAN DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	08/07/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL	1094477	1032095.34	ACTUALIZACIÓN DE COSTO	10/07/2020	01/08/2020	INVERSIÓN	Sí	01/10/2020	01/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CARRETERA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	34400	34400			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV 18%	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID19	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
UTILIDAD 8%	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2491827	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CANCHACUCHO - DIEZMO - PUENTE PUGA CANCHACUCHO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	09/07/2020	MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE AFIRMADO	2344779	2895333.04	ACTUALIZACION DE COSTOS	16/07/2020	21/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	16/07/2020	21/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	CARRETERA	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	34380	49900	FALTABA CONTEMPLAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL EXPEDIENTE TECNICO	SE CONTRATO UNA CONSULTORA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA SUMA DE 15,520	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLAS - PONTONES	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PRELIMINARES - TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO - LIMPIEZA DE TERRENO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS PREVISIONALES - IMPLEMENTACIÓN DE CARTEL DE OBRA Y OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CONYTROL Y VIGILANCIA COVID	Unidad	0	0	0	0	0			
	REACONDICIONAMIENTO DE AREAS OCUPADAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION - OTROS	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2491930	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PACHACHACA - INKA PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACHI DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	10/07/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL	1094457	1094457		01/07/2020	01/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/09/2020	01/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CARRETERA	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE I	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	34380	34380			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2493307	RENOVACION DE CRUCE DE CARRETERA CON UNA CARRETERA PRINCIPAL; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL PA - 101 EN 1+600 KM EN EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO. EN LA LOCALIDAD CERRO DE PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	23/07/2020	MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL	7010089	7010089.39	NO EXISTE VARIACION	21/06/2021	20/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	51000	51000			
	RENOVACION DE CRUCE DE CARRETERA CON UNA CARRETERA PRINCIPAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2493810	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO BARRIO 3 DE OCTUBRE - TARAPATA DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	29/07/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL VECINAL	2511914	1799776.37	ACTUALIZACION EXP	01/02/2021	01/03/2021	INVERSIÓN	Sí	01/01/2021	01/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CARRETERA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	48500	48500	FALTABA CONTEMPLAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL EXPEDIENTE TECNICO	SE CONTRATO EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EIA			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0					
	IMPUESTOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	Unidad	0	0	0	0	0					
	PLAN DE MENEJO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					
UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2493908	CREACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO EN LA LOCALIDAD DE HUARIACA DEL DISTRITO DE HUARIACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	30/07/2020	EFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	885144	1198233.93	ACTUALIZACION DE COSTO	01/09/2020	01/10/2020	INVERSIÓN	Sí	01/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE AMBIENTES DOS NIVELES	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPOS, BIENES Y ENSERES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	32780	32780			
	GASTOS GENERALES 10%	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV 18%	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION COVID 19	Unidad	0	0	0	0	0			
	PROGRAMA DE INDUCCION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD 10%	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2493958	ADQUISICION DE SUBESTACION TRANSFORMADORA; EN EL(LA) DE 250 KVA SUBESTACION TRIFASICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION Y AISLAMIENTO TEMPORAL (CAAT), DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	30/07/2020	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA SUB ESTACIÓN TRIFÁSICA CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DISPONIBLE DE 200 KV. 2. HABILITACIÓN DE PUTO DE INTERNET PARA EL AMBIENTE DE HOSPITALIZACIÓN TEMPORAL, A TRAVÉS DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA. 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALÉTICA DE TODO EL CIRCUITO.	93036	93035.51	NO HUBO VARIACION PRESUPUEST AL	01/10/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	30/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	200	2000					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	2000	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	2000	2000					
	TRANSFORMADORA	Porcentaje	0	100	100	87035.51	87021					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2496139	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VIA DEPARTAMENTAL EMP PA 106 - PUENTE USHUN - HACIENDA ROMERO - MISQUIRAGRA - CRUCE TINGALPATA - CRUCE SAN FERNANDO - SAN GOTARDO - SUIZA BAJA (L= 85.858 KM) EN LA LOCALIDAD USHUN, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	25/08/2020	MANTENER EL ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES	2266050	1787936.45	MAYORES METRADOS	11/11/2020	10/01/2021	INVERSIÓN	Sí	11/11/2020	08/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	34300	34300					
	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO	Unidad	0	100	100	1753636.45	1253636					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2498833	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR MULTIMEDIA Y SERVIDOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) UGEL PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	30/09/2020	MEJORAR LOS SERVICIOS ATENCIÓN AL USUARIO QUE BRINDA LA UGEL PUERTO BERMUDEZ	452655.38	449513.98	ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	07/12/2020	04/02/2021	INVERSIÓN	Sí	07/12/2020	31/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO	Porcentaje	0	10	4.44	0	0	EL COMPONENTE ESTABA PREVISTO SU EJECUCIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. NO SE LLEGO A EJECUTAR TOTALMENTE POR FALTA DE TIEMPO.	SU EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONTINUA EN EL PRESENTE AÑO 2021.	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DE SERVIDOR	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS)	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	8000	8000			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2503219	AMPLIACION DE LOS AMBIENTES DE ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO EN EL HUAYLLAY DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	16/11/2020	ADECUADOS SERVICIOS DE RECEPCION, PROCESAMIENTO, CUSTODIA CONSRVACION Y ACCESO PUBLICO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES	1120644	1447478.11	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/12/2020	01/01/2021	INVERSIÓN	Sí	01/02/2021	01/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DDE CONTROL, CAPACITACION, ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	Unidad	0	0	0	0	0			
	AMBIENTES ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CAPACITACION Y SISTEMA INFORMATICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CERCO PERIMETRICO Y MURO DE CONTENCIÓN,	Unidad	0	0	0	0	0			
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	30	30	10260	10260			
	GASTOS GENERALES 10%	Unidad	0	0	0	0	0			
	IGV 18%	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID19	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			
	UTILIDAD 8%	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2504424	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE CASA BLANCA - PUENTE GAYAC EN CASA BLANCA DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	10/12/2020	FACILIDAD DE ACCESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	855925	1081380.32	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/03/2020	01/04/2020	INVERSIÓN	Sí	10/05/2020	01/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO MOBILIARIO Y SEÑALIZACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE SEÑALES DE TRAFICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	70.64	70.64	34000	34000			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	MEJORAMIENTO DE PISTAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	RENOVACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; EN EL(LA) RIO TINGO EN LA LOCALIDAD CHACRA COLORADA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	23/05/2019	REHABILITACIÓN, RENOVACION, DEFENSA RIBERENA (GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS)	1702750.58	1731680.95	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	22/10/2020	20/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	22/10/2020	20/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	61359	61359			CULMINADA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	28930.37	0			POR CONCLUIR
	INVENTARIO FÍSICO	Unidad	0	0	0	0	0			NO CUENTA CON PRESUPUESTO
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	RENOVACION DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	91.76	1367617	1367617			EN EJECUCION
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	91.76	76700.48	0			EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 34122 EN LA LOCALIDAD HUAYLASJIRCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	23/05/2019	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (MURO DE CONTENCIÓN)	531521.83	556854.86	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA	05/02/2020	16/03/2020	INVERSIÓN	Sí	04/11/2020	02/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23729	23729			CONCLUIDO		
	GASTOS GENERALES POR COVID	Porcentaje	0	94.20	94.20	23863.43	23863.43			EN EJECUCION		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	55.71	52.26	264370	232538.93			EN EJECUCION		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	34.84	34.84	8266.64	8266.64			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DR. DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	24/03/2020	ESTABLECER LAS DISPOSICIONES QUE PERMITAN EL REFORZAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN PASCO	4967432.33	4967432.33		01/03/2020	01/04/2020	INVERSIÓN	Sí	01/07/2020	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS	Porcentaje	0	100	0	200628.70	0	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES	Porcentaje	0	100	24	376886.10	91455	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE AUTOCLAVE FRONTERA	Porcentaje	0	100	0	450125.74	0	FALTA DE OFERTANTES PARA LA ADQUISICION DEL AUTOCLAVE.	SE REALIZARA LA ADQUISICION EN EL AÑO 2021.	
	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION	Porcentaje	0	100	1036	41257.40	427580	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	Porcentaje	0	100	0	574663.32	0	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE DESFIBRILADOR	Porcentaje	0	100	73	165251.49	120285	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOG RAFO	Porcentaje	0	100	5	364886.10	19500	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE MONITORES VITALES	Porcentaje	0	100	21	1383017.76	295380	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	

	ADQUISICION DE NEBULIZADOR	Porcentaje	0	100	13	95920.72	12800	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO	Porcentaje	0	100	12	156514.80	19100	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE VENTILADOR DE TRANSPORTE	Porcentaje	0	100	0	258154.44	0	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	
	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO	Porcentaje	0	100	0	900125.76	0	SE REALIZO UNA DISMINUCION EN LA CANTIDAD DEL COMPONENTE A PEDIDO DEL AREA USUARIA HOSPITAL REGIONAL DR DANIEL ALCIDES CARRION	SE REALIZARA UN DEDUCTIVO PARA ACTUALIZAR LA DISMINUCION DE LA CANTIDAD DEL COMPONENTE	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	RENOVACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD VILLA BATANCHACA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	23/05/2019	REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, DEFENSA RIBEREÑA (GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1444435.39	1527206.40	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	22/09/2020	27/11/2020	INVERSIÓN	Sí	22/09/2020	27/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	51900	51900			CULMINADA
	GASTOS COVID	Porcentaje	0	100	100	83023.65	83023.65			CULMINADO
	INVENTARIO FISICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	0	26023.98	0			POR EJECUTARSE
	RENOVACION DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	98.26	1249150.88	1227398.35			CULMINADA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	65059.94	7880			CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACION DE AULA I.I.EE. N°34211 PALCAZU- OXAPAMPA - PASC	17/06/2019	CONSTRUIR AULAS EN BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL	315009.17	357744.34	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	04/11/2020	02/01/2021	INVERSIÓN	Sí	04/11/2020	02/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	10122.40	0			META CULMINADA POR PAGAR
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	100	100	35156.60	35156.60			META CULMINADA
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			META POR CULMINAR DESPUES DE LA RECEPCION DE OBRA
	REPARACION DE AULA	Porcentaje	0	100	98.91	291628.91	288076.40			EN EL EJECUCIÓN CULMINA EN ENERO DEL 2021
	SUPERVISION	Porcentaje	0	98.91	0	11858	0			POR CONCLUIR EN ENERO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

	REPARACION DE AULA: I.I.EE. Nº34417, MIRITIANI - OXAPAMPA - PASCO	17/06/2019	CONSTRUIR AULAS PREFABRICADAS	315363.51	364762.54	POR ACTUALIZACION DE COSTOS	01/07/2020	30/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	08/12/2020	05/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	10133.79	0			EXPEDIENTE CULMINADO POR PAGAR AL CONSULTOR		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE AULA	Porcentaje	0	31.31	31.31	100016.37	100016			META POR CONCLUIR		
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	1	0	11997.65	0			HASTA EL REPORTE DE DICIEMBRE SOLO SE HA TENIDO INSPECTOR DE OBRA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACION DE DEFENSA RIBERENA, ANEXO SOCORRO DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.	06/03/2019	REHABILITACIÓN, RENOVACION, DEFENSA RIBERENA (GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS)	55787.76	79893.60	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION	12/11/2020	12/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/11/2020	12/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	5000	1789			CULMINADA		
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	19710.61	100	19710.61			CULMINADA		
	INVENTARIO FISICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			EN ESTE COMPONENTE NO SE HA CONSIDERADO PRESUPUESTO		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			POE EJECUTARSE DESPUES DE LA RECEPCION DE OBRA		
	REPARACION DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	100	41393.83	41393.39			CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	5000	0			CULMINADO POR PAGAR AL SUPERVISOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) RUTA PA 515 EN LA LOCALIDAD PAMPAMARCA, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO.	22/05/2019	SERVICIOS DE PROTECCIÓN (MURO DE CONTENCIÓN)	185172.82	185142.95	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA	05/02/2020	16/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	02/11/2020	11/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	8265.25	8265.25			CULMINADO		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	3306.10	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	147276.11	147276.11			CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	1	8266.64	8266.64			CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y CONDUCTO ELÉCTRICO; EN EL(LA) ALDEA INFANTIL SAN NICOLAS, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	14/03/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN QUE BRINDA LA ALDEA SAN NICOLAS	65514.87	110720.38	ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO O SEGUN EXPEDIENTE TÉCNICO	14/07/2019	25/08/2019	INVERSIÓN	NO	25/01/2020	28/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONDUCTO ELÉCTRICO	Porcentaje	0	100	100	9262.14	9262.14			COMPONENTE EJECUTADO AL 100%
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	78906.41	78906.41			COMPONENTE EJECUTADO AL 100%
	DESAGÜE	Porcentaje	0	100	100	14868.83	14868.83			COMPONENTE EJECUTADO AL 100%
	EXPDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	5000	5000			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.
	LIQUIDACION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	0	0			PROYECTO CON PRELIQUIDACION
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	0	0			SUPERVISION EJECUTADA AL 100%

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; EN LA LOCALIDAD PAMPANIA (VIRGEN DEL ROSARIO), DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	07/03/2020	SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	353100.67	355860.33	SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	05/02/2020	16/03/2020	INVERSIÓN	Sí	02/09/2020	13/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	9900.02	9900.02			CULMINADO		
	GASTOS GENERALES POR IMPLEMENTACION POR EL COVID 19	Porcentaje	0	100	100	3300	3300			CULMINADO		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	100	329460.28	292883.96			CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	9900.02	9900.02			CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; EN LA LOCALIDAD USCACHACA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	07/03/2019	SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO	231719.73	231641.25	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y ADICIONAL DE OBRA	05/02/2020	06/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	13/08/2020	11/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	6496.91	6496.91			CULMINADO		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	0	2165.60	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	100	216481.93	194337.28			CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	6496.81	6496.81			CULMINADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; ENROCADO EN EL RIO SAL C. P. PUENTE PAUCARTAMBO DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	13/03/2019	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; ENROCADO EN EL RIO SAL C. P. PUENTE PAUCARTAMBO	493696.61	558537.40	ACTUALIZACION DE COSTOS APROBACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL N°01 DE OBRA, MEDIANTE R.G.G.R. N° 0551-2020-G.R.PASCO/GR	05/03/2020	06/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/11/2020	30/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	13842	13842			CONCLUIDO		
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	100	100	24747.73	24747.73			CONCLUIDO		
	LIQUIDACION	Unidad	0	1	0	13841.86	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	100	100	452891.27	452891.27			CONCLUIDO		
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	90	13841.96	13000			EN EJECUCION			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE DEFENSA RIBERENA; QUEBRADA SANTA ROSA Y MOSQUETA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	06/03/2019	PROTEGER LAS ÁREAS ALEDANAS EN EL DISTRITO DE HUARIACA POR LAS CRECIDAS DEL RÍO .	3681132.56	3723149.46	POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	05/03/2020	05/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	26/10/2020	18/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	69455.33	69455.33			CONCLUIDO		
	GASTOS GENERALES COVID	Porcentaje	0	82.33	76	34592.52	31932.85			EN EJECUCION		
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	0	34727.67	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE DEFENSA RIBERENA	Porcentaje	0	82.33	77.85	2859128.70	3054438.05			EN EJECUCION		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	60	50.27	62509.80	52368.77			EN EJECUCION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL SECTOR RINCONADA, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	14/03/2019	REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL; DEL SECTOR RINCONADA	210201.96	220459.67	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS APROBACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA, MEDIANTE R.G.G.R. N° 0475-2020-G.R.PASCO/GGR	31/03/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	03/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	5655.66	5655.66			CONCLUIDO
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE
	REPARACION DE PUENTE PEATONAL	Porcentaje	0	100	100	198779.63	141246.34			CONCLUIDO LA EJECUCION FISICA, FALTA PAGAR LA ULTIMA VALORIZACION.
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	90	12000	12000			EN EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) RIO CUCHIS LOCALIDAD DE CUCHIS DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	28/03/2019	REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) RIO CUCHIS LOCALIDAD DE CUCHIS	412500	451274.77	ACTUALIZACION DE COSTOS Y APROBACION DE EXPEDIENTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 DE OBRA, MEDIANTE R.G.G.R. N° 0348-2020-G.R.PASCO/G GR	31/03/2020	30/04/2020	INVERSIÓN	Sí	27/07/2020	06/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	17500	17500			CONCLUIDO		
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			POR EJECUTARSE		
	REPARACION DE PUENTE PEATONAL	Porcentaje	0	100	100	404565.75	368041.92			CONCLUIDA		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	90	18255.64	16430.08			EN EJECUCION		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



62072E29-E8A0-4462-B7F4-A010E7731A99